



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 418

del 29-04-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI - PRDPT - 2 - 2013

OGGETTO: Lavori di potenziamento della S..P. 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino" - 3^lotto -. Presa d'atto e approvazione 1^SAL unitamente al certificato di pagamento n.1. Liquidazione e pagamento Ditta. CUP: I84E09000250001

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 16-04-2013

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che

- con deliberazione di C.P. n°50/19 del 05/10/2009, veniva sulla base di una logica tecnica e di sicurezza riapprovato il programma triennale dei LL.PP. 2009/2011 e l'elenco annuale dei lavori per il 2009 e, veniva altresì rimodulato il programma degli interventi a valere sulla deliberazione CIPE 3/2006;
- con deliberazione di G.P. n°240 del 09/01/2009, veniva conseguentemente modificato l'elenco degli interventi a realizzare con le risorse a valere sulla deliberazione CIPE 3/2006, con l'inserimento tra l'altro dell'opera di "potenziamento della SP 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino-3^lotto" dell'importo complessivo di 1Meuro;
- con deliberazione di G.P. n°280 del 10/11/2009, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di potenziamento della SP 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino -3^lotto- dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 581.339,64 per lavori a base d'asta, € 14.533,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 404.126,87 per somme e a disposizione dell'Amministrazione come dal seguente quadro economico:

A-Movimenti di materie	€ 243.895,00	
B-Pavimentazioni	€ 161.372,12	
Lavori Diversi		
C1- Cavalcafossi	€ 57.553,99	
C2- Barriere metalliche	€ 64.000,00	
C3- Tombino 2 phi 600	€ 7.868,68	
F- Segnaletica	€ 46.649,85	
Totale lavori (A)	€ 581.339,64	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.533,49	
Sommano in totale	€ 595.873,13	€ 595.873,13
B-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
II -Espropriazioni (indennità)	€ 143.195,86	
III -Interferenze (compreso IVA)	€ 27.251,61	
IV -Progettazione, D.L. e Coord. sicurez.	€ 59.587,31	
V -Incentivo	€ 15.000,00	
VI -Attività supporto RUP	€ 10.000,00	
VII -Prove sui materiali	€ 5.000,00	
VIII -Spese per pubb./avvisi/Aut.LL.PP.	€ 10.000,00	
IX -IVA (20% di I+III+IV+VII+VIII)	€ 134.092,09	
Totale somme a disposizione (B)	€ 404.126,87	€ 404.126,87
TOTALE Generale		€ 1.000.000,00

- con determinazione dirigenziale n°941 del 03/06/2010, veniva riapprovato in uno ai correlati elaborati tecnici, il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi rielaborato ai fini dell'indizione di apposita procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere -ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. b) del D.Lgs.163/2006, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 581.339,64 per lavori a base d'asta, € 14.533,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00 per progettazione esecutiva ed € 389.126,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione come dal seguente quadro economico:

A)		
A-Movimenti di materie	€ 243.895,00	
B-Pavimentazioni	€ 161.372,12	
Lavori Diversi		
C1- Cavalcafossi	€ 57.553,99	
C2- Barriere metalliche	€ 64.000,00	

C3- Tombino 2 phi 600	€ 7.868,68	
F- Segnaletica	<u>€ 46.649,85</u>	
Totale lavori (A)	€ 581.339,64	
Importo progettazione esecutiva a base d'asta	€ 15.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 14.533,49</u>	
Sommano in totale	€ 610.873,13	€ 610.873,13
C-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
II –Espropriazioni (indennità)	€ 143.195,86	
III –Interferenze (compreso IVA)	€ 27.251,61	
IV -Progettazione, D.L. e Coord. sicurezz.	€ 44.587,31	
V –Incentivo	€ 15.000,00	
VI –Attività supporto RUP	€ 10.000,00	
VII –Prove sui materiali	€ 5.000,00	
VIII –Spese per pubb./avvisi/Aut.LL.PP.	€ 10.000,00	
IX –IVA (20% di I+III+IV+VII+VIII)	<u>€ 134.092,09</u>	
Totale somme a disposizione (B)	€ 389.126,87	€ 389.126,87
TOTALE Generale		€ 1.000.000,00

con la predetta determinazione veniva altresì:

- stabilito di indire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, apposita procedura aperta finalizzata alla redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere;
- disposto di far luogo all'appalto dei lavori a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che

- con determinazione dirigenziale **n°2031 del 13/12/2010**, ad espletamento della procedura concorsuale, veniva, tra l'altro:
 - ✓ disposto di aggiudicare in via definitiva, l'appalto di cui trattasi (progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere) in favore dell'ATI: BIEFFE Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria)/Ing. Vito Prato Engineering S.r.l. (mandante) avente sede in Acaya di Vernole (LE) per l'importo offerto di € 584.972,04 di cui € 570.438,55 per lavori (di cui € 15.000,00 per progettazione esecutiva) ed € 14.533,49 per oneri di sicurezza oltre IVA;
 - ✓ rideterminato il quadro economico dell'opera generale come di seguito:

A)		
A-Movimenti di materie		€ 243.895,00
B-Pavimentazioni		€ 161.372,12
Lavori Diversi		
C1- Cavalcafossi	€ 54.652,90	
C2- Barriere metalliche	€ 61.000,00	
C3- Tombino 2 phi 600	€ 7.868,68	
F- Segnaletica	<u>€ 41.649,85</u>	
Totale lavori (A)	€ 570.438,55	
Importo progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 14.533,49</u>	
Sommano in totale	€ 599.972,04	€ 599.972,04

C-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
II –Espropriazioni (indennità)	€ 143.195,86	
III –Interferenze (compreso IVA)	€ 27.251,61	
IV -Progettazione, D.L. e Coord. sicurez.	€ 44.587,31	
V –Incentivo	€ 15.000,00	
VI –Attività supporto RUP	€ 10.000,00	
VII –Prove sui materiali	€ 5.000,00	
VIII –Spese per pubb./avvisi/Aut.LL.PP.	€ 10.000,00	
IX –IVA (20% di I+IV+VII+VIII)	€ 131.911,87	
X –Economie di gara (compreso IVA)	€ 13.081,308	
Totale somme a disposizione	€ 400.027,96	€ 400.027,96
TOTALE Generale		€ 1.000.000,00

- con determinazione dirigenziale n°411 del 30/03/2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di potenziamento della SP 74 “Mesagne-San Pancrazio Salentino –3^lotto” sviluppato dall’ATI:BIEFFE Costruzioni S.r.l./Ing. Vito Prato Engineering S.r.l. con le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta;
- in data 12/01/2012 veniva stipulato con la predetta A.T.I. il contratto d’appalto dei lavori oggettivati repertoriato al n°3900 e registrato in Brindisi al n. 40 serie 1 in data 20/01/2012;
- con determinazione dirigenziale n°741 del 27/04/2012 veniva affidato l’incarico di direzione lavori connessi alla realizzazione dell’intervento di potenziamento della S.P. 74 “Mesagne-San Pancrazio Salentino –3^lotto-“ in favore dell’ing. Giuseppe Scorrano elettivamente domiciliato presso lo studio tecnico di San Pancrazio Sal.no, impegnata la somma stimata per detto onorario e rimodulato altresì, il quadro economico generale dell’opera con l’incremento dell’aliquota IVA in misura del 21% come di seguito:

A)		
A-Movimenti di materie		€ 243.895,00
B-Pavimentazioni		€ 161.372,12
Lavori Diversi		
C1- Cavalcafossi	€ 54.652,90	
C2- Barriere metalliche	€ 61.000,00	
C3- Tombino 2 phi 600	€ 7.868,68	
F- Segnaletica	€ 41.649,85	
Totale lavori (A)	€ 570.438,55	
Importo progettazione esecutiva	€ 15.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 14.533,49	
Sommano in totale	€ 599.972,04	€ 599.972,04

C-Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
II –Espropriazioni (indennità)	€ 136.600,27	
III –Interferenze (compreso IVA)	€ 27.251,61	
IV -Progettazione, D.L. e Coord. sicurez.	€ 44.587,31	
V –Incentivo	€ 15.000,00	
VI –Attività supporto RUP	€ 10.000,00	
VII –Prove sui materiali	€ 5.000,00	
VIII –Spese per pubb./avvisi/Aut.LL.PP.	€ 10.000,00	
IX –IVA (21% di I+IV+VII+VIII)	€ 138.507,46	
X –Economie di gara (compreso IVA)	€ 13.081,308	
Totale somme a disposizione	€ 400.027,96	€ 400.027,96
TOTALE Generale		€ 1.000.000,00

DATO ATTO che

- in data **23/02/2012**, venivano *consegnati in via parziale i lavori* di che trattasi limitatamente alle operazioni propedeutiche alla presa in possesso dei terreni, come da Verbale in pari data;
- in data **16/07/2012**, veniva redatto il Verbale di *consegna finale dei lavori*, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'A.T.I. Bieffe Costruzioni S.r.l. (*capogruppo mandataria*) Ing. V. Prato Engineering S.r.l. (*mandante*) e con il quale si fissava la data per l'ultimazione degli stessi al 16/09/2012;
- in data **23/07/2012**, a causa dell'impossibilità di eseguire in sicurezza i lavori di ampliamento stradale per via dell'elevato numero di veicoli circolanti sull'arteria interessata nel mese di agosto, rilevata dall'Appaltatore con nota del 18/07/2012, venivano *sospesi i lavori di che trattasi*, come da Verbale vistato dal R.U.P. e sottoscritto in pari data dall'A.T.I. appaltatrice e dal Direttore dei lavori;
- con Verbale del **05/11/2012**, venivano *ripresi i lavori* di che trattasi e fissato il termine contrattuale dell'appalto al 30/12/2012;
- è in corso di adozione la determinazione dirigenziale (*PRDPT-307-2012*) di autorizzazione al subappalto di parte dei lavori previsti nella categoria prevalente OG3 , e nei limiti previsti come per legge , in favore della ditta SI.CO.F. Costruzioni di SIMONE Cosimo & C di San Pancrazio Sal.no (BR);

VISTO, che il Direttore dei Lavori con nota prot. n. **92476** del **20/12/2012**, ha trasmesso il 1^ SAL dei lavori a tutto il 20/12/2012 unitamente al Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata dei lavori dell'importo di € 144.900,00 oltre IVA ed al Sommario Registro di contabilità, Registro di contabilità e Libretto delle misure;

RITENUTO, pertanto dover

- prendere atto ed approvare il 1^SAL dei lavori in parola eseguiti a tutto il 20/12/2012 unitamente al certificato n°1 per il pagamento della prima rata dei lavori dell'importo di € 144.900,00 oltre IVA ed altri atti contabili sopra riportati;
- procedere alla liquidazione e al pagamento alla ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l. della somma di € 144.900,00 oltre IVA in misura del 21% e così per un totale di € 175.329,00=;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. nn. 21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare il 1^SAL dei *lavori di potenziamento della Sp74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino -3^lotto-* eseguiti dalla BIEFFE Costruzioni S.r.l. corrente in Acaya di Vernole (LE) a tutto il 20/12/2012, unitamente al certificato n°1 per il pagamento della prima rata lavori dell'importo di € 144.900,00 oltre IVA e al Sommario Registro di contabilità, Registro di contabilità e Libretto delle misure;
- 3) di liquidare alla ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di € 175.329,00 (IVA compresa) relativa al certificato n°1 per il pagamento della 1^rata lavori;
- 4) di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l., per la complessiva somma di € 175.329,00 (IVA compresa), a saldo della fattura n°20 del 21/12/2012 di pari importo, secondo le modalità indicate dalla stessa Impresa e, attestazione comprovante la regolarità contributiva;
- 5) di darsi atto che i lavori di cui trattasi risultano finanziati con le risorse di cui al P.O. FESR 2007/2013 Asse V (*già CIPE 3/2006*) assunte sul cap. 2214611 imp. n. 947/2010;

- 6) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art. 10 del D.Lgs 163/2006 è lo stesso Dirigente ing. Vito Ingletti

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to -Dott. Ing. Vito INGLETTI-


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PRDPT 2/2013

Favorevole ai meri fini della copertura finanziaria (liquidazione n. 397/2013)
- facendo, tuttavia, presente che trattandosi di spesa incidente sul patto di
stabilità, si potrà garantire il conseguente pagamento solo a condizione che la
specifica fattispecie rispetti le linee guida approvate con Deliberazione del
Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 8 del 31/01/2013. (HH/8.10).

Data, 12/03/13

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna Carmela PICOCO)





1. 10/10/10

1. 10/10/10

1. 10/10/10

1. 10/10/10