



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 445

del 06-05-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI - PRDPT - 69 - 2013

OGGETTO: S.P. 53 "Francavilla F.na - Sava" - Lavori di rettifica di una curva pericolosa. Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l. Approvazione conto finale lavori e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento saldo finale. Svincolo cauzione definitiva. C.U.P. I64E08000020003 - CIG: 0816866325.

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Prov.le n. 163 del 03.06.09 veniva approvato il progetto preliminare-definitivo dei "Lavori per l'eliminazione dei punti critici della viabilità: rettifica ed allargamento di una curva pericolosa sulla S.P. n. 53 Francavilla F.na-Sava", dell'importo complessivo di € 140.000,00, di cui € 86.000,00 per lavori a base d'asta, € 3.000,00 per oneri di sicurezza ed € 51.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- con Determina Dirigenziale n. 1692 del 15.10.10 veniva approvato il conseguente progetto esecutivo dei lavori, nonché individuati gli elementi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 per l'affidamento del contratto;
- in esito della relativa procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 735 del 08.06.11 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del relativo appalto in favore della Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l. corrente in Muro Leccese (LE), per il ribasso offerto del 31,827%, quindi per l'importo contrattuale complessivo di € 61.628,78, di cui € 58.628,78 per lavori ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- i relativi lavori venivano consegnati, ai sensi dell'art. 153, c. 1 - 2° periodo, del D.P.R. 207/10, in data 27.04.12, giusto verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'appaltatore e

sottoscritto da quest'ultimo senza eccezioni e riserva alcuna, con termine di ultimazione stabilito al 24.08.2012;

- il relativo contratto d'appalto veniva successivamente stipulato in data 21.05.2012, rep. n. 3913;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 6521 del 29.01.13 il d.l./r.u.p. ha trasmesso il conto finale dei lavori ex art. 200 del D.P.R. 207/10, in uno al certificato di regolare esecuzione;
- dallo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione si evince, fra l'altro, che:
 - i lavori, consegnati in data 27.04.12, con termine di ultimazione stabilito per il 24.08.12, a seguito di varie proroghe concesse dal r.u.p., risultano ultimati il 14.12.12;
 - inoltre, nel corso dei lavori è stata autorizzata una variazione al progetto approvato da parte del r.u.p., ai sensi dell'art. 132, c. 3 – secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 e 161, c. 9 – 2° periodo, del D.P.R. 207/10, per una maggiore spesa di € 1.481,29, rispetto all'importo contrattuale e, quindi, entro i limiti di spesa previsti;
 - i lavori risultano eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali ed a regola d'arte;
 - l'impresa ha firmato il conto finale senza riserve;
 - si certifica la regolare esecuzione degli stressi, liquidando il conto finale come segue:

Importo lavori contrattuali	€ 61.628,78
Importo lavori eseguiti	€ 63.110,07
A detrarre acconti liquidati	€ 50.960,00
Credito residuo	€ 12.150,07

- per l'effetto, si propone il pagamento del suddetto credito residuo nei confronti dell'impresa, dell'importo di € 12.150,07, oltre I.V.A., a saldo dei lavori eseguiti;
- a fronte del suddetto corrispettivo, l'appaltatore ha presentato regolare fattura n. 02/13 del 21.01.13, di corrispondente importo di € 12.150,07, oltre I.V.A., nonché garanzia fidejussoria pari al 5% dell'importo dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 24 delle Condizioni Integrative al CSA;

VISTI:

- l'art. 141 del D.Lgs. 163/06, e s.m.i.;
- le norme contenute nel Titolo X del D.P.R. 207/10;
- il contratto d'appalto dei relativi lavori;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue:

- prendere atto del conto finale dei "Lavori di rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. 53 "Francavilla F.na – Sava", eseguiti dalla Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l.;
- darsi atto che il conto finale dei relativi lavori viene liquidato per l'importo complessivo di € 63.110,07, con una maggiore spesa di € 1.481,29, rispetto all'importo contrattuale;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l'altro, si certifica la regolare esecuzione degli stessi da parte dell'appaltatore;
- per l'effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l., il saldo lavori dell'importo di € 12.150,07, oltre I.V.A., autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 14.701,58, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 02/13 del 21.01.13, di pari importo;
- darsi atto, altresì, che, a norma dell'art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile
- disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 235, c. 1, del D.P.R. 207/10, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 c.c., nonché di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/06, lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall'appaltatore a garanzia del contratto, a mezzo polizza fidejussoria n. 40001391002655 rilasciata in data 17.10.11 da "TUA" Assicurazioni S.p.A. di Milano, Agenzia 0013 di Trepuzzi (LE);

- rinviare a successivo provvedimento, la ridefinizione del quadro economico di spesa a consuntivo dell'intervento, a seguito la definizione del procedimento espropriativo delle aree occorse alla realizzazione dell'opera di cui trattasi;
- darsi atto, infine, che la relativa spesa è finanziata con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. pos. n. 4526728.00, contabilizzata sul cap. 2161611, imp. 1549/08;

ACCERTATA la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto del conto finale dei *"Lavori di rettifica di una curva pericolosa sulla S.P. 53 "Francavilla F.na – Sava"*, eseguiti dalla Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l.;
3. darsi atto che il conto finale dei relativi lavori viene liquidato per l'importo complessivo di € 63.110,07, con una maggiore spesa di € 1.481,29, rispetto all'importo contrattuale;
4. approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, col quale, fra l'altro, si certifica la regolare esecuzione degli stessi da parte dell'appaltatore;
5. per l'effetto, liquidare e pagare, nei confronti della Ditta Sfinge Costruzioni s.r.l., il saldo lavori dell'importo di € 12.150,07, oltre I.V.A., autorizzando il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 14.701,58, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 02/13 del 21.01.13, di pari importo;
6. darsi atto, altresì, che, a norma dell'art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile
7. disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 235, c. 1, del D.P.R. 207/10, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 c.c., nonché di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/06, lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall'appaltatore a garanzia del contratto, a mezzo polizza fidejussoria n. 40001391002655 rilasciata in data 17.10.11 da "TUA" Assicurazioni S.p.A. di Milano, Agenzia 0013 di Trepuzzi (LE);
8. rinviare a successivo provvedimento, la ridefinizione del quadro economico di spesa a consuntivo dell'intervento, a seguito la definizione del procedimento espropriativo delle aree occorse alla realizzazione dell'opera di cui trattasi;
9. darsi atto, infine, che la relativa spesa è finanziata con parte del mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. pos. n. 4526728.00, contabilizzata sul cap. 2161611, imp. 1549/08;
10. darsi infine atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è l'ing. Stefano Morciano del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 5
F.to (dott. ing. Vito INGLETTI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
vedasi parere contabile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi - 6 MAG. 2013 e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to ROSATO

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

F.to CHIONNA

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.*

Brindisi, li - 6 MAG. 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PRETE Fernanda

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3,
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

F.to CHIONNA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PRDPT 69/2013

Favorevole, ai meri fini della copertura finanziaria (liquidazione n. 670/2013)
- Facendo, tuttavia, presente che, sulla base dei dati ad oggi disponibili e trattandosi di spesa interamente incidente sul patto di stabilità, il conseguente pagamento non risulta compatibile con il rispetto dei limiti di pagabilità imposti dalla vigente normativa per il corrente esercizio- (MT2008/6)

Data, 26/04/2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna Carmela PICOCO)



