



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1423

del 22-09-2011

SERVIZIO: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell'abitato di Mesagne - Presa atto ed approvazione atti finali-Liquidazione e pagamento fattura Ditta Gruppo Massara SpA

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole, con le precisazioni indicate nel parere di regolarità contabile.

Li, 21-09-2011

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole, con le precisazioni indicate nel parere di regolarità contabile.

Li, 21-09-2011

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/7 del 29/03/04, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto del progetto preliminare generale redatto dagli uffici relativo al “completamento di una strada di raccordo a sud dell’abitato di Mesagne tra la S.P. n°45 (Latiano-Mesagne) e la S.P. n°81 (Mesagne Tutturano) 2°, 3° e 4° lotto e, contestualmente, si procedeva ad approvare il progetto stralcio relativo al secondo lotto della stessa opera tra la S.P. N°45 (Latiano-Mesagne) e la S.P. n°69 (Mesagne-Torre S.Susanna);
- Con deliberazione di C.P. n.29/6 del 31/05/06 veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2006-2008 e si approvava il progetto preliminare denominato **COMPLETAMENTO DI UNA STRADA DI RACCORDO A SUD DELL’ABITATO DI MESAGNE TRA LA S.P. N°45 (LATIANO-MESAGNE) E LA S.P. N°81 (MESAGNE TUTTURANO) 2°, 3° e 4° lotto- Variante generale**
- Con deliberazione di C.P. n.16/6 del 02.05.2007 veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2007-2009 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2007, tra i quali, il progetto dei lavori di “Completamento della circonvallazione del comune di Mesagne, tra la S.P.Mesagne Sandonaci e la S.P. Mesagne Torre ”, TERZO LOTTO dell’importo complessivo di €1.500.000,00- diviso in due stralci, dalla S.P. Mesagne Sandonaci alla S.P. Mesagne S.Pancrazio, TERZO LOTTO PRIMO STRALCIO per € 500.000,00, dalla S.P. Mesagne S.Pancrazio alla S.P. Mesagne Torre, TERZO LOTTO SECONDO STRALCIO per € 1.000.000,00, nonché progetto di completamento opere accessorie (barriere stradali e pubblica illuminazione) dell’importo di € 1.000.000,00, finanziato interamente con i fondi di cui alla delibera CIPE 3 /06;
- Con deliberazione di C.P. n.20/8 del 29.05.2008 veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2008-2010 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2008, tra i quali, il progetto dei lavori di “Completamento della circonvallazione del comune di Mesagne, tra la S.P. Mesagne S.Pancrazio alla S.P. Mesagne Torre TERZO LOTTO SECONDO STRALCIO per € 1.500.000,00 nonché progetto di completamento opere accessorie (barriere stradali e pubblica illuminazione) dell’importo di € 500.000,00, finanziato interamente con i fondi di cui alla delibera CIPE 3/06;
- che per il completamento delle opere accessorie sono previsti due progetti:
 - Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard rail dell’importo complessivo di € 300.000,00;
 - Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e realizzazione di impianti di pubblica illuminazione dell’importo complessivo di € 200.000,00;
- con deliberazione di G.P. n.184 del 18/06/2009 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell’abitato di Mesagne, redatto dal Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 236.579,2 per lavori a base d’asta, oltre € 5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 58.020,80 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1437 del 15-09-2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell’abitato di Mesagne” redatto dal Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 236.579,2 per lavori a base d’asta, oltre €

5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 58.020,80,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA

➤ la determinazione Dirigenziale n. 1982 del 29/12/2009 con la quale si disponeva tra l'altro:

- di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi in favore dell'Impresa GRUPPO MASSARA S.P.A., C.F./P.I. n.05236650726, con sede in Bari che ha offerto il ribasso percentuale del 34,771% corrispondente al prezzo di € 154.318,25 oltre € 5.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 159.718,25 oltre IVA;
- di rideterminare il quadro economico del relativo progetto a seguito del ribasso d'asta conseguito in sede di gara, come di seguito:

A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta

€ 154.318,25

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta (1,075993% sui lavori)

€ 5.400,00

Sommano € 159.718,25 € 159.718,25

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

1) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi

€ 4.839,59

2) - per pubblicazione atti di gara

€ 1.800,00

3) - per imprevisti

€ 2.000,00

4) per oneri fiscali e IRAP su oneri diretti incent.

(I.V.A. 20% su A+B2+B3)

€ 32.929,02

5) per economie di gara (IVA inclusa)

€ 98.713,14

€ 140.281,75 € 140.281,75

€ 300.000,00

RILEVATO che:

- in data in data 05/05/2010 è stato stipulato il contratto rep. n°3853 con l'Impresa GRUPPO MASSARA S.p.A. con sede in Bari
- in data 10/05/2010 è stato redatto il Verbale di consegna parziale dei lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Gruppo Massara S.P.A. , senza eccezione o riserva alcuna, fissando l'ultimazione dei lavori al 27/06/2010;
- in data 12.01.2011 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori restanti , sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Gruppo Massara S.P.A. , senza eccezione o riserva alcuna, fissando l'ultimazione dei lavori al 23/02/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 1267 del 14/04/2010 si è preso atto ed approvato il 1° SAL dei lavori in parola, eseguiti a tutto il 22/06/2010, unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1ª rata dell'importo di € 90.248,15 oltre IVA, relativo ai lavori di cui trattasi;
- in data 21.02.2011 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa suddetta il Certificato di Ultimazione Lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 21.02.2011 e quindi entro il termine stabilito;
- con determinazione dirigenziale n. 335 del 10/03/2011 si è preso atto ed approvato il 2° SAL dei lavori in parola, eseguiti a tutto il 21/02/2011, unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della 2ª rata dell'importo di € 60.682,06 oltre IVA ;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso copia degli atti finali relativi alla "Fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell'abitato di Mesagne, costituiti da:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale dei lavori a tutto il 21/02/2011;

VISTI, pertanto lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

Importo lavori inclusi oneri sicurezza	€	159.714,51
Totale Importo stato finale	€	159.714,51
A detrarre n.1 certificato d' acconto	€	90.248,15
A detrarre n.1 certificato d' acconto	€	60.682,06
resta il credito all'Impresa di	€	8.784,30

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

<i>Importo lavori netto autorizzato</i>	€	159.718,25
<i>Importo lavori netto eseguito</i>	€	159.714,51
<i>Minore spesa</i>	€	3,74

e dai quali si evince che i "Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell'abitato di Mesagne-", sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 21/02/2011 quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato una minore spesa di € 3,74;

VISTA la fattura N. 139 del 14/07/2011 dell'importo di € 10.541,16 (I.V.A compresa) emessa dalla suddetta ditta, esecutrice dei lavori di cui trattasi:

RITENUTO, pertanto dover:

- prendere atto ed approvare gli atti di finali come sopra menzionati;
- prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato Finale e del Certificato Regolare esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice;
- dover rideterminare il quadro economico dei lavori a seguito della registrazione della minore spesa così come di seguito:

A1) Importo lavori eseguiti

€ 154.314,51

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d'asta (1,075993% sui lavori)

€ 5.400,00

Sommano € 159.714,51 € 159.714,51

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

1) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi

€ 4.839,59

2) - per pubblicazione atti di gara

€ 1.800,00

3) - per imprevisti

€ 2.000,00

4) - per oneri fiscali e IRAP su oneri diretti incent.

€ 32.928,27

(I.V.A. 20% su A+B2+B3)

€ 98.717,63

5) - per economie di gara (IVA inclusa)

€ 140.285,49

€ 140.285,49

€ 300.000,00

- dar corso alla liquidazione del credito residuo dell'importo di € 8.784,30 oltre IVA pari a complessivi € 10.541,16 (IVA compresa) in favore dell'Impresa GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari;
- procedere al pagamento, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del saldo lavori di importo pari alla rata di saldo, come previsto ai sensi dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, in favore della ditta GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari della complessiva somma di € 10.541,16 (IVA compresa), a saldo dello stato finale dei lavori di che trattasi;
- svincolare la cauzione definitiva pari ad € 39.562,21 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante atto di fidejussione n. 2001996 rilasciato in data 30/04/2010 da PRODIGE S.C.P.A. -Sede Legale in Via Ezio,49- 00182 Roma- Agenzia 0004 -Cassino;

VISTI

- il D.Lgs. 12/04/2006 n°163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002 e, da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 21.06.2005;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare copia degli atti finali relativi alla "Fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell'abitato di Mesagne, costituiti da:
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
 - Stato finale dei lavori a tutto il 21/02/2011;
- 3) di prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato Finale e del Certificato Regolare esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

Importo lavori inclusi oneri sicurezza	€	159.714,51
Totale Importo stato finale	€	159.714,51
A detrarre n.1 certificato d' acconto	€	90.248,15
A detrarre n.2 certificato d' acconto	€	60.682,06
resta il credito all'Impresa di	€	8.784,30

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

<i>Importo lavori netto autorizzato</i>	€	159.718,25
<i>Importo lavori netto eseguito</i>	€	159.714,51
<i>Minore spesa</i>	€	3,74

e dai quali si evince che i "Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail lungo il raccordo esterno dell'abitato di Mesagne-", sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 21/02/2011 quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato una minore spesa di € 3,74;

- 4) dover rideterminare il quadro economico dei lavori a seguito della registrazione della minore spesa così come di seguito:

A1) Importo lavori eseguiti

€ 154.314,51

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta (1,075993% sui lavori)

€ 5.400,00

Sommano € 159.714,51 € 159.714,51

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

1) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi

€ 4.839,59

2) - per pubblicazione atti di gara

€ 1.800,00

3) - per imprevisti

€ 2.000,00

4) - per oneri fiscali e IRAP su oneri diretti incent.

€ 32.928,27

(I.V.A. 20% su A+B2+B3)

€ 98.717,63

5) - per economie di gara (IVA inclusa)

€ 140.285,49

€ 140.285,49

€ 300.000,00

- 5) di dar corso alla liquidazione del credito residuo dell'importo di € 8.784,30 oltre IVA pari a complessivi € 10.541,16 (IVA compresa) in favore dell'Impresa GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari;
- 6) di procedere al pagamento, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del saldo lavori di importo pari alla rata di saldo, come previsto ai sensi dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, in favore della ditta GRUPPO MASSARA S.p.a. con sede in Bari della complessiva somma di € 10.541,16 (IVA compresa), a saldo dello stato finale dei lavori di che trattasi;
- 7) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'impresa Gruppo Massara S.p.A. con sede in Bari C.F./P.I. n.05236650726, per la complessiva somma di € 10.541,16 (I.V.A. compresa), a saldo della fattura N. 139 del 14/07/2011 di pari importo, presentata dalla stessa Impresa, come da indicazioni acquisite agli

atti, ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio : cap. 4984 sotto - impegno 1578-1/08,

- 8) di darsi atto che l'intervento di cui trattasi è finanziato con le somme rivenienti dalla citata delibera CIPE 3/06 contabilizzata sul cap. 4984 sotto - impegno 1578-1/08, giusta Delib. G.P. n. 184 del 18/06/2009;
- 9) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva pari ad € 39.562,21 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante atto di fidejussione n. 2001996 rilasciato in data 30/04/2010 da PRODIGE S.C.P.A. -Sede Legale in Via Ezio,49- 00182 Roma- Agenzia 0004 -Cassino;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta esecutrice;
- 11) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l'ing. Vito Ingletti con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Saponaro per gli adempimenti di cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005.

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI Vito

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: vedasi allegati

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi2.2.SET.2011..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al8.7.OTT.2011.....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

F.TO GIANNONE

.....

Il Responsabile

Segreteria Atti Amministrativi

.....F.to CHIONNA⁴.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE

Segreteria Atti Amministrativi

F.to CHIONNA

.....