



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 111

del 30-01-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Lavori di completamento della circonvallazione del comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo. - 1^ e 2^ lotto -. Presa d'atto e approvazione atti di collaudo. CUP:I31B06000450001

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di gennaio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 29-01-2013

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:

Li,

Il Direttore Generale

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

RICHIAMATI quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i contenuti e le motivazioni espresse in tutti gli atti amministrativi adottati dall'Organo Consiliare e dall'Organo Giunta oltre alle determinazioni del dirigente del servizio preposto connessi alla realizzazione dell'opera di *completamento della circonvallazione del comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo 1^ e 2^ lotto* (ivi compresi gli atti relativi all'affidamento di incarico relativo alla progettazione e servizi tecnici connessi oltre alla direzione lavori, in favore dello studio Tecnico Associato Cavallo-Sergi);

ACCERTATO che

• **con deliberazione di G.P. n°80 del 10/04/2009 veniva:**

- approvato nei suoi elaborati tecnici il progetto definitivo elaborato dallo Studio Tecnico Associato Cavallo-Sergi e, relativo ai lavori di *"completamento della Circonvallazione del Comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo 1^ e 2^lotto"*;
- approvato il quadro economico dell'opera del costo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 635.536,01 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 354.463,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€ 635.536,01	
B) Oneri per l'attuaz. dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.000,00</u>	
In uno	€ 645.536,01	€ 645.536,01
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
C1) incentivi	€ 6.455,36	
C2) Pubblicità	€ 2.000,00	
C3) Indennità esproprio	€ 83.000,00	
C4) Spese per progettaz. esterna, DD.LL. e coordin. Sicurezza	€ 80.000,00	
C5) Spese per consulenza geologica	€ 2.000,00	
C6) Spese per spostamento sottoservizi	€ 10.000,00	
C7) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 1.000,00	
C8) Imprevisti	€ 16.607,73	
C9) Oneri fiscali (IVA e CNPAIA)	<u>€ 153.400,90</u>	
In uno	€ 354.463,99	€ 354.463,99
TOTALE progetto		€ 1.000.000,00

- con deliberazione di G.P. n°196 del 24/07/2009, a seguito delle osservazioni pervenute, veniva approvato *-in via definitiva-* il progetto definitivo di cui trattasi, dell'importo come sopra riportato;
- con determinazione dirigenziale n°1447 del 16/09/2009, veniva approvato nei suoi elaborati tecnici il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 639.699,22 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 350.300,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	€ 639.699,22	
B) Oneri per l'attuaz. dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.000,00</u>	
In uno	€ 649.699,22	€ 649.699,22
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
C1) incentivi	€ 6.496,99	
C2) Pubblicità	€ 2.000,00	
C3) Indennità esproprio	€ 66.000,00	
C4) imprevisti	€ 19.803,29	
C5) Spese per progettaz. esterna, DD.LL. e coordin. Sicurezza	€ 80.000,00	
C6) Spese per consulenza geologica	€ 2.000,00	
C7) Spese per spostamento sottoservizi	€ 15.000,00	

C8) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 3.000,00	
C9) Oneri fiscali (IVA e CNPAIA)	€ 156.000,50	
In uno	€ 350.300,78	€ 350.300,78
TOTALE progetto		€ 1.000.000,00

• con la predetta D.D. n°1447 del 16/09/2009, veniva fra l'altro:

- ✓ stabilito di far luogo all'appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;
- ✓ approvati con gli elementi di cui all'art.192 del d.lgs.267/2000, gli schemi di partecipazione alla predetta gara d'appalto;

RILEVATO che

▪ con determinazione dirigenziale n°2094 del 31/12/2009 si:

- prendeva atto delle operazioni di gara, e si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta CARANGELO Quintino Rocco Costruzioni SRLU corrente in Taurisano (LE) per il ribasso offerto del 31,376% e quindi per l'importo di € 438.987,19 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- prendeva atto della seconda classificata nella ditta Costruzioni Genrali D'URSO corrente in S.Angelo a Fasanella (SA) per il ribasso offerto del 31,366%;
- rideterminava il quadro economico a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, come di seguito:

A) Lavori al netto del ribasso	€ 438.987,19	
B) Oneri per l'attuaz. dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	
In uno	€ 448.987,19	€ 448.987,19

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne

C1) incentivi	€ 6.496,99	
C2) Pubblicità	€ 2.000,00	
C3) Indennità esproprio	€ 66.000,00	
C4) imprevisti	€ 19.803,29	
C5) Spese per progettaz. esterna, DD.LL. e coordin. Sicurezza	€ 80.000,00	
C6) Spese per consulenza geologica	€ 2.000,00	
C7) Spese per spostamento sottoservizi	€ 15.000,00	
C8) Collaudo tecnico-amministrativo	€ 3.000,00	
C9) Oneri fiscali (IVA su A, B, C4, C5, C6, C7, C8)	€ 113.758,10	
C10) CNPAIA	€ 1.740,00	
C11) Arrotondamenti	€ 360,00	
C12) economie di gara (compresa IVA)	€ 240.854,43	
In uno	€ 551.012,81	€ 551.012,81

TOTALE progetto € 1.000.000,00

DATO ATTO che

- in dato 31/03/2010 veniva sottoscritto con la ditta CARANGELO Quintino Rocco Costruzioni SRLU il contratto d'appalto REP n°3850;
- in data 29/09/2010 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori tra il R.U.P., il Direttore dei lavori e l'impresa CARANGELO senza riserva alcuna e, con il quale si fissava la data per l'ultimazione al 25/03/2011;
- con determinazione dirigenziale n°1134 del 24/06/2010, veniva autorizzato il subappalto di parte delle opere nei limiti come per legge, in favore della ditta GEOSCAR S.r.l., corrente in Martina Franca (TA);

- con determinazione dirigenziale n°1875 del 15/11/2010, a seguito di quanto comunicato dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia –Taranto- veniva conferito l'incarico di controllo archeologico durante gli scavi finalizzati alla realizzazione dell'opera, in favore del dott. Cristiano ALFONSO;
- a seguito di richiesta avanzata dalla ditta esecutrice e, di relazione della direzione lavori veniva concessa una proroga di giorni 90 sull'ultimazione dei lavori (*giusta nota prot. n°34100 del 28/04/2001 del Dirigente-R.U.P.*) e, pertanto fissata al 22/06/2011;
- con determinazione dirigenziale n°691 del 30/05/2011, veniva preso atto e approvato il 1^SAL dei lavori a tutto il 18/03/2011 unitamente al certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 100.981,42 oltre IVA e disposta la liquidazione e il pagamento nei confronti della ditta esecutrice;
- con determinazione dirigenziale n°1019 del 21/07/2011 veniva preso atto e approvata la perizia di variante, per le ragioni espresse nella documentazione in atti, senza variazioni all'importo contrattuale e al quadro economico generale dell'opera;
- a seguito di richieste avanzate dalla ditta esecutrice e di pareri espressi dalla direzione lavori venivano concessi ulteriori n° 2 proroghe (*giusto nota prot. n°54561 del 27/06/011 e n°69118 del 24/08/2011 del Dirigente-R.U.P.*) per complessivi giorni 120 sull'ultimazione dei lavori, stabilendo quale nuova data quella del 20/10/2011;
- con altra richiesta avanzata dalla ditta esecutrice, veniva concessa nuova proroga (*giusto nota prot. n°84775 del 18/10/2011 del Dirigente-R.U.P.*) per complessivi giorni 60 sull'ultimazione dei lavori, stabilendo quale nuova data quella del 22/12/2011;
- con determinazione dirigenziale n°1384 del 14/09/2011, veniva preso atto e approvato il 2^SAL dei lavori a tutto il 15/07/2011 unitamente al certificato di pagamento n°2 dell'importo di € 185.537,86 oltre IVA e, disposta la relativa liquidazione e pagamento nei confronti della ditta Carangelo;
- con determinazione dirigenziale n°1765 del 15/11/2011, veniva affidato in via diretta, l'incarico di collaudatore in corso d'opera in favore dell'ing. Lorenzo Budano;
- con determinazione dirigenziale n°531 del 27/03/2012, veniva preso atto e approvato il 3^SAL dei lavori a tutto il 15/12/2011 unitamente al certificato di pagamento n°3 dell'importo di € 121.363,32 oltre IVA e, disposta la relativa liquidazione e pagamento nei confronti della predetta impresa;
- con la citata D.D. n°531 del 27/03/2012, veniva inoltre preso atto del Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L.e dall'impresa e vistato dal Dirigente-R.U.P. con il quale si attestava l'ultimazione dei lavori al 22/12/2011 –quindi in tempo utile- e con il quale si attestava altresì un termine di giorni 30 (*a decorrere dalla data di detto certificato*) per il completamento di alcune lavorazioni di dettaglio, ritenute marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;
- con D.D. n°1929 del 06/11/2012, veniva preso atto degli atti di contabilità finale, costituiti da:
 - Relazione sul conto finale e allegati;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Libretto delle misure;

e, disposta altresì, la liquidazione e il pagamento in favore della ditta CARANGELO Quintino Rocco Costruzioni Srl della somma di € 39.595,00 (oltre IVA) relativa allo stato finale dei lavori di cui trattasi, *salvo verifiche rivenienti da atti di collaudo* e in subordine all'approvazione degli stessi;

VISTO che con nota prot. n°53078 del 06/07/2012, il Dirigente-RUP ha trasmesso il carteggio relativo al collaudo tecnico-amministrativo redatto dal collaudatore incaricato – ing. Lorenzo Budano di Cellino S.Marco (BR) e costituito da: *Atto unico di collaudo tecnico amministrativo; n. 3 Verbali di visite di collaudo; Rapporto di prova CB005/12 del 17/03/2012* del Laboratorio Tecnologico della Tecnoprove in Ostuni, con i quali: attesta, dichiara e certifica che, i lavori sono stati ultimati in tempo utile, eseguiti secondo il progetto e la perizia di variante approvata, salvo il minore spessore dello strato di base della pavimentazione rispetto a quanto previsto dal computo metrico estimativo della perizia di variante e salvo alcune modifiche ammissibili con i poteri della direzione lavori e, pertanto liquida il credito a saldo dell'impresa CARANGELO come di seguito:

– Importo netto lavori eseguiti	€ 447.477,61
– a dedurre acconti corrisposti (cert. pag.nn.1,2 e 3)	€ 407.882,61
– a dedurre detrazione per minori lavori eseguiti	€ 20.269,88

Resta il credito all'Impresa di € 19.325,12 (di cui € 18.463,32 per lavori ed € 861,80 per oneri di sicurezza)

RITENUTO, in questa sede

- dover prendere atto ed approvare gli atti di collaudo redatti dall'ing. Lorenzo Budano;
- dover conseguentemente e, per le ragioni sopra espresse, liquidare e pagare all'impresa appaltatrice l'importo di cui sopra e, non già quello di cui alla D.D. n°1929 del 06/11/2012 di approvazione stato finale;

VISTI

- il D.Lgs.12/04/2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- il D.P.R. 05/10/2010 n°207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n°163, recante "Codice dei contratti.....";

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. nn. 21 e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22.12.1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10.12.2002

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare gli atti di collaudo, come in narrativa riportati e relativi ai lavori di completamento della circonvallazione del comune di Cisternino tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo –1^ e 2^lotto-, trasmessi dall'ing. Lorenzo Budano –Collaudatore in corso d'opera- nominato dal Dirigente di servizio con determinazione dirigenziale n°1765 del 15/11/2011 (professionista esterno all'Ente);
- 3) di prendere atto ed approvare in particolare, le risultanze dell'atto unico di collaudo tecnico amministrativo con il quale, per le ragioni nello stesso contenute e, le motivazioni sopra espresse, il Collaudatore, liquida il credito all'impresa Carangelo Quintino Rocco Costruzioni Srlu come di seguito:

Importo netto lavori eseguiti	€ 447.477,61
– a dedurre acconti corrisposti (cert. pag.nn.1,2 e 3)	€ 407.882,61
– a dedurre detrazione per minori lavori eseguiti	€ 20.269,88

Resta il credito all'Impresa di € 19.325,12 (di cui € 18.463,32 per lavori ed € 861,80 per oneri di sicurezza)

- 4) di liquidare e pagare in ragione di tanto, alla predetta Ditta, la somma di € 19.325,12 oltre IVA, dietro presentazione di fattura, a positivo riscontro di attestazione comprovante la regolarità contributiva;
- 5) di dare atto che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle competenze professionali spettanti al predetto professionista –ing. Lorenzo Budano - successivamente, con apposito provvedimento dirigenziale e, dietro presentazione di regolare fattura;
- 6) di dare atto che i lavori di cui trattasi sono finanziati con le risorse di cui alla deliberazione già CIPE 3/2006 ora FESR 2007/2013 assunte sul capp. 4967 e 2170611/07;

- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, Assessorato ai Trasporti- settore Programmazione e Vie di Comunicazione- per l'erogazione della somma di cui trattasi;
- 8) di darsi atto che Responsabile unico del procedimento art. 10 del D.Lgs.163/2006 è lo stesso Dirigente di servizio -ing. Vito Ingletti-.

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to Dott. Ing.Vito INGLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole, ai meri fini della copertura finanziaria, prendendo atto di quanto riportato al punto 4) del dispositivo, atteso che la spesa trova capienza sul cap.2170611 imp.n 836/2007 - facendo, tuttavia, presente che, trattandosi di spesa incidente sul patto di stabilità, si potranno garantire i conseguenti pagamenti solo a condizione che la tempistica degli effettivi introiti delle somme relative al finanziamento posto a supporto dell'intervento (Fondi di cui alla Del. CIPE 3/2006) risulti compatibile con i correlati flussi in uscita, anche in considerazione dei limiti di pagabilità complessiva imposti dalla vigente normativa. (HH/8.9/A-B).

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna Carmela PICOCO)



401 481 2

401 1010 01.4

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

VEDASI ALLEGATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi 30 GEN. 2013..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al14 FEB. 2013.....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile

F.to GIANNONE

Settore Amministrazione Generale

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE

Settore Amministrazione Generale

F.to PRETE
