



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 190

del 21-02-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTIO

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

N. PROPOSTA PRDPT - 337 - 2012

OGGETTO: Lavori di sistemazione straordin. della S.P. 92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguam. della intersez. rotatoria S..P. ex S.S 16 direzione SS 379. Presa d'atto e approvaz.atti finali e C.R.E.. Svincolo polizza fidejuss. Pag. saldo all'impresa.

L'anno duemilatredecim, il giorno ventuno del mese di febbraio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 13-02-2013

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che

- con deliberazione di G.P. n°113 del 07/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato nei suoi elaborati tecnici (per le ragioni espresse nella stessa) il progetto preliminare-definitivo dei lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379 dell'importo complessivo di € 1.117.182,06 di cui € 879.099,93 per stima lavori € 15.870,13 per stima complessiva della sicurezza ed € 222.212,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) Stima dei lavori	€ 879.099,93
B) Stima complessiva della sicurezza	€ 15.870,13
Totale	<u>€ 894.970,06</u>
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1. per incentivi progett.ed Irap (2,00%art.92 DLgs.163/06)	€ 19.128,36
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.866,36
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00
7. per oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ 182.967,28
In uno	€ 222.212,00
TOTALE complessivo	<u>€ 1.117.182,06</u>

- con la stessa deliberazione giuntale, veniva dato atto che al finanziamento dei lavori oggettivati si sarebbe fatto fronte con Mutuo Cassa DD.PP. -originariamente contratto per altra opera- e assunto sui cap.1826 (Entrata) e cap.2162611 (Spesa), ma pur sempre subordinato ad autorizzazione della CDP S.p.A.;
- a seguito di istruttoria per il diverso utilizzo della somma già prestata, la CDP S.p.A., (per quanto dettato dall'art.61 comma 7-bis del D.L.25/06/2008 n.112 introdotto dall'art.18 comma 4 sexies del d.L. 185/2008 convertito in legge n.2/2009) comunicava che la percentuale dell'1,5% quale incentivo alla progettazione non poteva essere ammessa a finanziamento, per cui invitava codesto Ente, a voler richiedere l'importo ridotto del diverso utilizzo o, a volere rideterminare il quadro economico per l'intero importo progettuale;
- in conseguenza di tanto, veniva rideterminato il quadro economico e riapprovato con deliberazione di G.P. n°225 del 08/10/2010, come di seguito:

A) Stima dei lavori	€ 879.099,93
B) Stima complessiva della sicurezza	€ 15.870,13
Totale	<u>€ 894.970,06</u>
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1a. per incentivi progett. (0,50% art.92 DLgs.163/06)	€ 4.474,85
1b. per incentivi progett. (1,50% art.92 D.Lgs.163/06) a carico Stazione Appaltante	€ 14.653,51
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti irap ed arrotondamenti	€ 18.077,62
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00
7. per oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ 185.409,53
In uno	<u>€ 236.865,51</u>
Totale soggetto a finanz.Cassa DD.PP.	<u>€ 1.117.182,06</u>

Totale complessivo

€ 1.131.835,57

- con la sopra menzionata deliberazione giunta n°225/2010 veniva confermato che al finanziamento dei lavori di cui trattasi, si sarebbe fatto fronte per € 1.117.182,06 con Mutuo Cassa DD.PP. – originariamente contratto per altra opera-assunto sui cap. 1826 (E) e cap. 2162611 (S) subordinando lo stesso ad apposita autorizzazione da parte della CDP e che per l'ulteriore somma di € 14.653,51 si sarebbe fatto fronte, altresì con somme a carico di questa Provincia e con utilizzo di quota parte delle economie registrate in sede di gara di lavori già conclusi e di cui al cap. 4911/07;
- la CDP giusta nota acquisita al prot. n. 101319 del 18/11/2010 autorizzava, il diverso utilizzo della somma di € 1.117.182,06;

DATO ATTO che

- con determinazione dirigenziale n°352 dell'11/03/2011 veniva:
 - approvato in uno ai correlati elaborati tecnici, il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Viabilità, relativo ai lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, dell'importo complessivo di € 1.131.835,57 di cui € 879.099,93 per lavori a base d'asta, € 15.870,13 per stima complessiva della sicurezza ed € 236.965,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo un quadro economico come sopra riportato e, approvati: il bando di gara di procedura aperta e lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice;
 - stabilito di far luogo all'appalto dei lavori a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n°1690 del 08/11/2011, ad espletamento della procedura concorsuale, veniva fra l'altro:
 - ✓ disposto di aggiudicare in via definitiva, l'appalto di cui trattasi in favore della BIEFFE Costruzioni S.r.l. avente sede in Acaya di Vernole (LE) per aver totalizzato punti 79,652 e, offerto l'importo, distinto come di seguito:

- a) *prezzo globale del progetto proposto*
 - a1) € 1.118.158,16 (per lavori)
 - a2) € 15.870,13 (per oneri di sicurezza)
- b) *prezzo offerto per l'esecuzione del progetto*
 - b1) € 862.400,41 (per lavori)
 - b2) € 15.870,13 (per oneri di sicurezza)

- ✓ rideterminato il quadro economico generale come di seguito:

A) Importo lavori	€ 862.400,41
B) oneri della sicurezza	€ 15.870,13
	€ 878.270,54
Totale	
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1a. per incentivi progett. (0,50% art.92 DLgs.163/06)	€ 4.474,85
1b. per incentivi progett. (1,50% art.92 D.Lgs.163/06) a carico Stazione Appaltante	€ 14.653,51
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti irap ed arrotondamenti	€ 18.077,62
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00
7. per oneri fiscali (IVA 21% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ 191.173,11

8. per economie di gara (compresa IVA) € 10.810,94

In uno € 253.565,03

Totale complessivo € 1.131.835,57

- con determinazione dirigenziale n°2227 del 30/12/2011, veniva preso atto e approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, sviluppato dalla BIEFFE Costruzioni S.r.l., dopo l'aggiudicazione dei lavori e, realizzato nell'assoluto rispetto del progetto posto a base di gara, quale risultante dall'ottimizzazione e dalle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta;

RILEVATO che

- in data 10/01/2012 veniva stipulato il contratto Rep. n°3898 con l'impresa Bieffe Costruzioni S.r.l., registrato in Brindisi in data 20/01/2012 al n. 41 serie 1;
- con determinazione dirigenziale n°598 del 03/04/2012 veniva, fra l'altro, preso atto del processo Verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'Impresa e dalla Direzione Lavori in data 19/03/2012, con il quale veniva fissata la data per l'ultimazione degli stessi al 15/06/2012 (giorni 89 -art. 52 del C.S.A.) e, autorizzato inoltre, il subappalto di parte dei lavori previsti nella categoria prevalente OG 3 (scavi, rimozione di cordoni stradali, strato di fondazione....) in favore della ditta GALLONE Cosimo di Ceglie Messapica (BR);
- con determinazione dirigenziale n°740 del 27/04/2012, veniva:
 - approvata, per le motivazioni nella stessa contenute, la perizia di variante tecnica e suppletiva;
 - assegnato un ulteriore periodo di giorni 20 per l'ultimazione dei lavori e, conseguentemente fissata al 05/07/2012
 - elevato l'importo complessivo progettuale e rimodulato il quadro economico come di seguito:

A) Importo lavori netti di perizia € 905.459,24

B) Stima complessiva della sicurezza di perizia € 15.870,13

Totale € 921.329,37

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1a. per incentivi progett. ed IRAP

(art. 92 DLgs.163/06) € 19.128,36

1b. per incentivi perizia di variante ed IRAP

(2,13% su 43.058,83 -diff. tra € 921.329,37-€ 878.270,54-)€ 917,15

2. per pubblicazione atti di gara € 5.000,00

3. allacciamento a pubblici servizi € 4.000,00

4. per imprevisti e lavori a fattura € 1.000,00

5. per indagini, prove di laboratorio etc. € 5.000,00

6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. € 375,00

7. per oneri fiscali (IVA 21% su A, B, C2, C3, C4, e C5) € 196.629,17

In uno € 232.049,68

Totale complessivo € 1.153.379,05

- con determinazione dirigenziale n°907 del 18/05/2012 veniva autorizzato il subappalto di parte dei lavori previsti nella categoria prevalente OG 3 ed in particolare la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi (tout venant-bynder-tappeto d'usura) in favore della ditta IDET S.r.l. di San Giorgio Jonico (TA);
- con determinazione dirigenziale n°953 del 06/06/2012 veniva autorizzato il subappalto di parte dei lavori previsti nelle categorie scorporabili OS 10 (segnaletica stradale non luminosa) e OS 12 (barriere e protezioni stradali) e, nei limiti previsti dalla vigente normativa, in favore della ditta DSS Impianti di Lazazzara Angelo, Cappa Domenico e Tempesta Michele S.n.c. di Triggiano (BA);
- con determinazione dirigenziale n°967 del 08/06/2012 veniva preso atto ed approvato il 1°SAL dei lavori a tutto il 30/05/2012 unitamente al Certificato di pagamento n°1 dell'importo di €

478.600,00 oltre IVA e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento di tanto in favore della BIEFFE Costruzioni S.r.l.;

- con determinazione dirigenziale n°1775 del 09/10/2012, veniva preso atto ed approvato il 2^SAL dei lavori a tutto il 05/09/2012 unitamente al certificato di pagamento n°2 dell'importo di € 391.400,00 oltre iva e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento di tanto in favore della BIEFFE Costruzioni S.r.l.;
- con la predetta D.D. n°1775/2012 veniva, altresì, preso atto di n° 2 concessioni proroghe:
 - proroga n. 1 prot. n°51744 del 02/07/2012 di giorni 30 (*trenta*) su richiesta inoltrata dalla Bieffe Costruzioni S.r.l. in data 26/06/2012 e acquisita al prot. gen. n°50531 del 27/06/2012 e con l'indicazione del 04/08/2012 quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi;
 - proroga n. 2 prot. n°58577 del 31/07/2012 di giorni 40 (*quaranta*) su richiesta inoltrata dalla predetta impresa in data 26/07/2012 e acquisita al prot. n°57883 in data 27/07/2012 e con l'indicazione del 13/09/2012 quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi eccetto alcuni lavori di piccola entità da ultimare e non incidenti sulla funzionalità dell'opera;

RISCONTRATO che

- durante l'esecuzione dei lavori, il Dirigente del Servizio Viabilità, nominava quale *Collaudatore* delle opere di fondazione della torre faro e della relativa struttura, l'ing. Sebastiano Palazzo dipendente interno all'Ente e, in forza presso il Servizio Tecnico, giusta nota prot. n°38075 del 18/05/2012;
- l'ing. Sebastiano Palazzo, ha consegnato agli atti del Servizio Viabilità, il collaudo statico eseguito nel contesto dei lavori oggettivati;

PRECISATO, in questa sede, che al predetto professionista (*in quanto interno all'Ente*) interessato dal collaudo statico di cui innanzi, spetteranno solo le competenze di cui al fondo interno incentivante la direzione lavori, da liquidarsi con successivo provvedimento dirigenziale e, costituito ai sensi della vigente normativa;

ACCERTATO che con determinazione dirigenziale (*PRDPT-298-2012*) in corso di approvazione:

- è stata disposta la presa d'atto del Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 17/09/2012, con il quale si certifica che l'ultimazione è avvenuta in data 13/09/2012, quindi nei termini stabiliti e, con il quale si assegnano ulteriori 30 giorni per lavori del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera, definitivamente ultimati in data 17/09/012, giusta nota prot. n°78509 del 25/10/2012;
- con la predetta proposta di D.D. è stata disposta altresì, la presa d'atto e approvazione del 3^ ed ultimo SAL dei lavori a tutto il 07/11/2012 unitamente al Certificato n. 3 per il pagamento della terza rata dei lavori dell'importo di € 900,00 oltre IVA e, autorizzato l'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della BIEFFE Costruzioni S.r.l.;

VISTO, che

- il Responsabile del procedimento con nota prot. n°89702 del 10/12/2012 ha trasmesso la contabilità finale dei lavori di cui trattasi costituita da:
 - Stato finale dei lavori;
 - Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
 - Certificato relativo alla cessione dei crediti;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- con la predetta nota il R.U.P. ha trasmesso inoltre le richieste di regolarità contributiva *relativa alla ditta appaltatrice (prot. n°21736723 del 15/11/012) e alle ditte subappaltatrici (prot. n°21737631-21738103-21737004 del 15/11/2012);*

VISTI lo Stato finale e la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali la Direzione lavori a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

<i>Importo netto autorizzato</i>		€ 921.329,37
<i>Importo netto eseguito</i>		€ 921.329,37
<i>A detrarre</i>	Certificato di pag. n. 1	€ 478.600,00
	Certificato di pag. n. 2	€ 391.400,00
	Certificato di pag. n. 3	€ 900,00
<i>Sommano le deduzioni</i>		€ 870.900,00
<i>Resta il credito all'Impresa di €</i>		€ 50.429,37

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta: *Minore spesa* pari ad € 0,00

e dai quali si evince che i *lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379*, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BIEFFE Costruzioni corrente in Acaya di Vernole (LE), nel rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, e ultimati in data 13/09/2012 –quindi in tempo utile-;

RITENUTO, pertanto dover

- prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale come sopra elencati;
- prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato finale e Relazione sul conto finale;
- dar corso al pagamento dovuto all'impresa esecutrice e, per l'importo pari ad € 50.429,37= oltre IVA ;
- svincolare la cauzione definitiva di € 43.913,53= (pari al 50% dell'imp. richiesto, poiché in possesso della certificazione di qualità), prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n. 720477833 rilasciata in data da Allianz S.p.A. sede legale Largo Ugo Ineri, 1 34123 Trieste- Agenzia di Lecce 635-;
- precisare, inoltre, che all'ing. Sebastiano Palazzo –nominato per il collaudo statico delle opere di cui trattasi, giusta nota prot. n°89702 del 10/12/2012- in quanto interno all'Ente-, spetteranno solo le competenze di cui al fondo interno incentivante la direzione lavori, da liquidarsi con successivo provvedimento dirigenziale e, costituito ai sensi della vigente normativa;

VISTI

- il D.Lgs. 12/04/2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- il D.P.R. 05/10/2012 n°207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n°163, recante "Codice dei contratti.....";

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giuntales n°363 del 10/12/2002

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale dei *lavori di sistemazione straordinaria della SP n. 92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379* eseguiti dall'impresa BIEFFE Costruzioni S.r.l. corrente in Acaya di Vernole (LE) trasmessi dal R.U.P. e costituita da:
 - Stato finale dei lavori;
 - Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
 - Certificato relativo alla cessione dei crediti;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. PRDPT 337/2012.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole, ai meri fini della copertura finanziaria, (liquidazione n.108/2013) - Facendo, tuttavia, presente che, sulla base dei dati ad oggi disponibili e trattandosi di spesa interamente incidente sul patto di stabilità (Mutuo Cassa DDPP), il conseguente pagamento non risulta compatibile con il rispetto dei limiti di pagabilità imposti dalla vigente normativa per il corrente esercizio (MT/2008/1.BIS).

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Dott.ssa Anna Carmela PICOCO)

- 3) di prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato finale e della Relazione sul conto finale, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

<i>Importo netto autorizzato</i>		€ 921.329,37
<i>Importo netto eseguito</i>		€ 921.329,37
<i>A detrarre</i>	Certificato di pag. n.1	€ 478.600,00
	Certificato di pag. n.2	€ 391.400,00
	Certificato di pag. n.3	€ 900,00
<i>Sommano le deduzioni</i>		€ 870.900,00
<i>Resta il credito all'Impresa di €</i>		€ 50.429,37

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta: *Minore spesa* pari ad € 0,00

e dai quali si evince che i lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BIEFFE Costruzioni corrente in Acaya di Vernole (LE), nel rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, e ultimati in data 13/09/2012 –quindi in tempo utile-;

- 4) di liquidare alla ditta BIEFFE Costruzioni s.r.l. la somma di € 50.429,37 oltre IVA relativa allo stato finale dei lavori di cui trattasi;
- 5) di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l. per la complessiva somma di € 61.019,54 a saldo della fattura n°16 del 06/12/2012 acquisita al prot. n°90233 in data 12/12/2012 a positivo riscontro di attestazione comprovante la regolarità contributiva;
- 6) di darsi atto che i lavori di cui trattasi risultano finanziati per l'importo di € 1.117.182,06 con Mutuo Cassa DD.PP. assunto sul cap. 2162611 e, per la parte eccedente con fondi a carico di questa Provincia, assunta sul cap. 4911 imp. 680-10/2007 e imp. 720-13/2009;
- 7) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 43.913,53= (pari al 50% dell'imp. richiesto, poiché in possesso della certificazione di qualità), prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fideiussoria n.720477833 rilasciata in data da Allianz S.p.A. sede legale Largo Ugo Ineri, 1 34123 Trieste- Agenzia di Lecce 635-
- 8) di dare atto e precisare, che all'ing. Sebastiano Palazzo, nominato per il collaudo statico delle opere oggettivate giusta nota prot. n°38075 del 18/05/2012, spetteranno -in quanto interno all'Ente-, solo le competenze di cui al fondo interno incentivante la direzione lavori, da liquidarsi con successivo provvedimento dirigenziale e, costituito ai sensi della vigente normativa;
- 9) darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art. 10 del D.Lgs 163/2006 è lo stesso Dirigente ing. Vito Ingletti

IL DIRIGENTE del Servizio
F.to -Dott. Ing. Vito INGLETTI-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
VEDASI ALLEGATI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 21 FEB. 2013 e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to ROSATO

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**
F.to CHIONNA

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.*

Brindisi, li 21 FEB. 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa PRETE Fernanda

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3,
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**
F.to CHIONNA
