



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1655

del 20-09-2012

SERVIZIO: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009 - Approvazione atti finali. Liquidazione e pagamento Impresa LEZZI S.U.R.L.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di settembre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 18-09-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 18-09-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

RICHIAMATI tutti gli atti precedenti alla Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 12/10/2010 relativi ai Lavori di “Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009”;

VISTA

La Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 12/10/2010 con la quale, tra l'altro, si:

- *aggiudica, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi in favore dell'Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), C.F. /P.I. n. 03071000750, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,633% corrispondente al prezzo di € 384.477,55 oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per un importo complessivo di € 390.477,55 oltre I.V.A.;*
- *prende atto che in sede di gara l'Impresa LEZZI S.U.R.L. ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti lavori e/o parti di opere: posa in opera di conglomerati bituminosi, tracciamento ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di calcestruzzi, alle condizioni nei limiti previsti dalla normativa vigente ed ha dichiarato altresì che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti la gara –in forma singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;*
- *approva il nuovo quadro economico dei lavori così rideterminato:*

A1) Importo lavori al netto del ribasso

€ 384.477,55

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d'asta

€ 6.000,00

Sommano € 390.477,55 € **390.477,55**

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

- 1) - per incentivo di progettazione + IRAP su oneri diretti incentivo prog.
- 2) - per pubblicazione atti di gara
- 3) - per imprevisti
- 5) per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B2+B3+B4)
- 5) per economie di gara (IVA inclusa)

€ 12.147,94

€ 2.000,00

€ 2.837,05

€ 79.062,92

€ 213.474,54

€ 309.522,45 € **309.522,45**

€ **700.000,00**

RILEVATO che

- in data 13/12/2010 veniva sottoscritto con l'Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) il contratto rep. n° 3879;
- in data 04/11/2010 veniva redatto il Verbale di consegna dei lavori, in via d'urgenza, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa LEZZI S.U.R.L con riserva per le condizioni atmosferiche non del tutto favorevoli per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte., e si fissava la data per l'ultimazione dei lavori al 01/02/2011;
- con nota del 13/12/2010 l'Impresa LEZZI S.U.R.L presentava la richiesta di sospensione dei lavori a causa del perdurare delle condizioni atmosferiche avverse che non consentivano il rifacimento del manto d'usura a regola d'arte, a seguito della quale veniva redatto e sottoscritto nella medesima data apposito verbale di sospensione con il quale i lavori venivano sospesi con decorrenza dal 21/12/2010;
- con verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 05/07/2011, per le motivazioni in esso contenute, la D.L. ha ordinato all'Impresa LEZZI S.U.R.L di riprendere i lavori di cui trattasi fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 15/08/2011;

- con Determinazione Dirigenziale n.. 1161 del 10-08-2011, di questo Servizio è stato autorizzato il subappalto in favore dell'Impresa PELLE' ANTONIO con sede in LECCE richiesto dall'Impresa LEZZI S.U.R.L.;
- con Determinazione Dirigenziale N. 1090 del 03-08-2011 è stato disposto, tra l'altro, di:
 - prendere atto ed approvare il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2011 unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell'importo di € 382.533,00 oltre IVA;
 - liquidare e pagare in favore dell' Impresa LEZZI S.U.R.L la somma di € 459.039,60 (IVA compresa) relativa al Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata lavori;
- con Determinazione Dirigenziale N. 1662 del 27/10/2011 è stato disposto, tra l'altro, di:
 - di prendere atto, per le motivazioni nello stesso riportate, del mandato irrevocabile all'incasso conferito all'UNICREDIT S.p.a. C.P.I. Lecce-Brindisi, relativamente all'importo di € 459.039,60 (IVA inclusa) a saldo del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2011, relativamente ai lavori di cui trattasi;
- che con nota prot. n° 72998 del 09/09/2011, il R.U.P. (nonché Direttore dei lavori) ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori di cui trattasi, sottoscritto in data 28/07/2011 dal Legale Rappresentante dell'impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), in considerazione del fatto che durante l'esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dovuta alla necessità di completare alcune strade provinciali previste nel progetto originario;

RILEVATO, altresì, che

- con Determinazione Dirigenziale N. 142 del 01/02/2012 è stato disposto, tra l'altro, di:
 - di dover prendere atto ed approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009", redatta ai sensi dell'art. 132, c.1, lett b) del D.Lgs 163/06, costituita dagli elaborati tecnici sopra richiamati;
 - di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della perizia suppletiva e di variante, riportato come di seguito:

A1) Importo lavori al netto del ribasso	€	460.354,63		
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	6.000,00		
	Sommano	<u>€ 466.354,63</u>	€	466.354,63
B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne				
1) - per incentivo di prog. + IRAP	€	12.147,94		
2) - per pubblicazione atti di gara	€	2.000,00		
3) - per imprevisti	€	2.837,05		
5) per oneri fiscali (I.V.A. 21% su A+B2+B3+B4)	€	98.950,25		
5) per economie di gara (IVA inclusa)	€	117.710,13		
		<u>€ 233.645,37</u>	€	233.645,37
			€	700.000,00

- di prendere atto che, a seguito della proroga di 30 giorni concessa per l'esecuzione delle lavori di cui alla perizia, il nuovo termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data della ripresa degli stessi;
- con verbale di ripresa lavori sottoscritto in data 24/04/2012 sono stati ripresi i lavori di cui trattasi fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 23/05/2012;

- con nota del 17/05/2012 la ditta appaltatrice, ha richiesto una proroga di giorni 25 sull'ultimazione dei lavori;
- con nota del 23/05/2012 prot. n. 39220, il R.U.P. (nonché Direttore dei lavori) ha concesso la proroga richiesta stabilendo la nuova scadenza per il 16/06/2012;
- in data 18/07/2012 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori e firmato all'impresa appaltatrice, senza eccezione o riserva alcuna, con il quale si certifica che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/06/2012 e quindi entro il termine stabilito;
- con proposta di Determinazione Dirigenziale PRDPT n. 203 del 24/07/2012 è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto ed approvare il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2012 unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della 2^ rata lavori dell'importo di € 73.024,00 oltre IVA;

VISTO, che il Responsabile del Procedimento con nota n. 64092 di prot. del 31/08/2012 ha trasmesso, gli atti finali relativi alla "Manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009- costituiti da:

- Stato finale dei lavori a tutto il 05/06/2012;
- Certificato di regolare esecuzione;

VISTI, pertanto lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

Importo lavori		€	460.353,30
Oneri Sicurezza		€	6.000,00
	Totale Importo stato finale	€	466.353,300
A detrarre	n.1 certificato d' acconto del 22/07/2011	€	382.533,00
A detrarre	n.2 certificato d' acconto del 18/07/2012	€	73.024,00
	resta il credito all'Impresa di	€	10.796,30

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

<i>Importo lavori netto autorizzato</i>		€	466.354,63
<i>Importo lavori netto eseguito</i>		€	466.353,30
<i>Minore spesa</i>		€	1,33

e dai quali si evince che i "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009", sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 05/06/2012 e quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato una minore spesa di € 1,33;

RITENUTO, pertanto dover:

- prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale come sopra elencati;
- dar corso alla liquidazione e pagamento del credito residuo dell'importo di € 10.796,30 oltre IVA in favore dell' Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE);
- svincolare la cauzione definitiva pari ad € 84.479,82, prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 004712/D rilasciata in data 05/11/2010 dalla ELITE INSURANCE COMPANY Ltd -Suite 913 EUROPORT -Gibraltar (UK) (Gibilterra);

VISTI

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
 il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto);
 il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
 il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002 e da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 21.06.2005;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare gli atti finali relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009", - costituiti da:
 - Stato finale dei lavori a tutto il 05/06/2012;
 - Certificato di regolare esecuzione;
- 3) di prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato Finale e del Certificato Regolare esecuzione, con i quali la Direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

Importo lavori		€ 460.353,30
Oneri Sicurezza		€ 6.000,00
	Totale Importo stato finale	€ 466.353,300
A detrarre	n.1 certificato d' acconto del 22/07/2011	€ 382.533,00
A detrarre	n.2 certificato d' acconto del 18/07/2012	€ 73.024,00
	resta il credito all'Impresa di	€ 10.796,30

e, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

<i>Importo lavori netto autorizzato</i>		€ 466.354,63
<i>Importo lavori netto eseguito</i>		€ 466.353,30
<i>Minore spesa</i>		€ 1,33

e dai quali si evince che i "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante risagoma, bonifica del sottofondo e rifacimento del tappeto di usura di alcune SS.PP. del settore nord. - Anno 2009", sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, ultimati in data 05/06/2012 e quindi entro il tempo stabilito e che gli stessi hanno comportato una minore spesa di € 1,33;

- 4) di liquidare e pagare alla Ditta LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE) la complessiva somma di € 10.796,30 oltre I.V.A. a saldo dello stato finale dei lavori di che trattasi;
- 5) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'impresa LEZZI S.U.R.L. con sede in Surbo (LE), C.F. /P.I. n. 03071000750 per la complessiva somma di € 13.063,52 (IVA compresa), a saldo della fattura N. 24 del 25/07/2012 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta, , come da indicazioni acquisite agli

atti, ponendo la somma a carico della seguenti voci di bilancio: Cap. n. 4911 impegno n. 720-2/09;

- 6) di darsi atto che i lavori di cui trattasi sono finanziati con quota parte delle somme per interventi in conto capitale, trasferite a regime alla Provincia di Brindisi a seguito delle competenze su strade ex statali, assunte sul Cap. n. 4911 impegno n. 720-2/09, giusta Deliberazione G.P. n. 59 del 01/03/2010;
- 7) di svincolare la cauzione definitiva pari ad € 84.479,82, prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 004712/D rilasciata in data 05/11/2010 dalla ELITE INSURANCE COMPANY Ltd –Suite 913 EUROPORT –Gibraltar (UK) (Gibilterra);
- 8) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è lo stesso Dirigente ing. Vito Ingletti, coadiuvato per la parte amministrativa dalla Sig.ra Giovanna Saponaro.

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI Vito

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: VEDASI ALLEGATI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

**IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi**

.....