



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 446

del 06-05-2013

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI - PRDPT - 90 - 2013

OGGETTO: Strada di raccordo a sud di Mesagne S.P. 45 S.P. 69 2^ lotto 2^ stralcio. Presa atto ed approvazione 7^ SAL unitamente al 7^ Certificato di pagamento. Liquidazione e pagamento fattura Ditta DONNOLI COSTRUZIONI SRL - Guardia Perticara (PZ)

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI tutti gli atti precedenti alla Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16/10/2008 relativi ai Lavori di che trattasi;

VISTA

La Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 16/10/2008 con la quale si:

- 1) *aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta - DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. corrente in GUARDIA PERTICARA (PZ) P.I. n.01314240761, con il ribasso del 31,222% corrispondente all'importo € 878.498,22 oltre € 19.159,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 897.657,65 oltre IVA;*
- 2) *prendeva atto che la ditta aggiudicataria in sede di gara ha inteso avvalersi della facoltà di subappaltare: lavori nell'ambito del 30% dell'importo di aggiudicazione previa autorizzazione dell'Ente e quanto consentito dalle leggi vigenti;*
- 3) *approvava il nuovo quadro economico dei lavori così rideterminato:*

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------|
| A1) Importo lavori al netto del ribasso | € | 878.498,22 | |
| A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta | € | 19.159,43 | |
| Somma | € | <u>897.657,65</u> | € 897.657,65 |

B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne

| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1) - per per espropriazioni | € | 119.104,89 | |
| 2) - per spostamento impianti ENEL e AQP | € | - | |
| 3) - per indagini geologiche e geognostiche | € | - | |
| 4) - per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. espr. | € | 4.000,00 | |
| 5) - per imprevisti | € | 15.000,00 | |
| 6) - per spese generali | € | 65.000,00 | |
| 7) - per incentivo di progettazione ed oneri riflessi | € | 19.159,43 | |
| 8) - per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B3+B5 e B6) | € | 195.531,53 | |
| 9) - per economie di gara (IVA inclusa) | € | 478.556,61 | |
| | € | <u>896.352,46</u> | € 896.352,46 |
| | | | <u>€ 1.794.010,11</u> |

RILEVATO che

- che in data 03/12/2008 è stato stipulato il contratto rep. n°3802 con l'Impresa **DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Guardia Perticara (PZ);
- in data 06/02/2009 è stato redatto il Verbale di consegna parziale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Cesare Argentieri, e dall'impresa **DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l.** senza eccezione o riserva alcuna;
- con determinazione dirigenziale n. 1257 del 06-08-2009 di questo Servizio si autorizza il subappalto in favore dell'Impresa **MINGOLLA GIANCARLO** con sede in Mesagne (BR.) richiesto dall'Impresa **DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l.**;
- con determinazione dirigenziale n. 1454 del 17-09-2009 si prendeva atto e si approvava il 1^SAL a tutto il 24/07/2009 unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della 1^ rata lavori dell'importo di € 148.000,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice;
- con determinazione dirigenziale n. 2040 del 30/12/2009 si prendeva atto e si approvava il 2^SAL a tutto il 15/10/2009 unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della 2^ rata lavori dell'importo di € 108.600,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice;
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 14/05/2010 si prendeva atto e si approvava il 3^SAL a tutto il 13/03/2010 unitamente al Certificato n°3 per il pagamento della 3a rata lavori dell'importo di € 100.600,00 oltre IVA e, si provvedeva, pertanto alla liquidazione e al pagamento della relativa somma alla ditta esecutrice;
- in data 04/06/2010 è stato redatto il Verbale di consegna totale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Cesare Argentieri, e dall'impresa **DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l.** senza eccezione o riserva alcuna;
- con determinazione dirigenziale n. 101 del 02/02/2011 è stato approvato il 4^SAL a tutto il 15/12/2010 unitamente al Certificato n°4 per il pagamento della 4^ rata lavori dell'importo di € 112.800,00 oltre IVA e, pertanto è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta esecutrice la somma di € 135.360,00 (I.V.A. compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 969 del 13/07/2011 è stato approvato il 5^SAL dei lavori a tutto 28/03/2011 unitamente al Certificato n°5 per il pagamento della 5^ rata lavori dell'importo di € 103.700,00 oltre IVA e, pertanto è stato disposto di liquidare e pagare alla ditta esecutrice la somma di € 135.360,00 (I.V.A. compresa);

- con determinazione dirigenziale n. 1955 del 01/12/2011 è stato approvato il 6^SAL dei lavori a tutto 18/08/2011 unitamente al Certificato n°6 per il pagamento della 6^a rata lavori dell'importo di € 108.300,00 oltre IVA);
- con determinazione dirigenziale n. 1284 del 10/07/2012 è stato approvato tra l'altro il quadro economico generale elaborato a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di cui trattasi viene così modificato:

| | Primo stralcio | Secondo stralcio | COMPLESSIVO |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| A) Importo dei lavori dopo il ribasso: | 262.344,24 | | |
| B) importo oneri di sicurezza | 7.198,19 | | |
| Totale | 269.542,43 | | |
| A) Importo dei lavori | | 956.594,85 | |
| B) importo oneri di sicurezza | | 19.159,43 | |
| Totale | | 975.754,28 | |
| Totale complessivo | | | 1.245.296,71 |
| C) Somme a disposizione dell'amministrazione: | | | |
| 1- per espropriazioni | 193.081,33 | 119.104,89 | 312.186,22 |
| 2- per spostamento impianti ENEL e AQP | 66.950,00 | 0 | 66.950,00 |
| 3- per indagini geologiche e geognostiche | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 4- per pubblicazione atti di gara e avvio com. proc. Espropri | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 5- per imprevisti | 4.164,03 | 15.000,00 | 19.164,03 |
| 6- per spese generali | 85.000,00 | 65.000,00 | 150.000,00 |
| 7- per incentivo di progettazione ed oneri riflessi | 3.500,00 | 19.159,43 | 22.659,43 |
| 8- per oneri fiscali (I.V.A. al 20% su A+B+C3+C5 e C6) primo stralcio | 74.141,29 | 0,00 | 74.141,29 |
| 8- per oneri fiscali (I.V.A. al 21% su A+B+C3+C5 e C6) secondo stralcio | | 221.708,40 | 221.708,40 |
| 9 per lavori di scavo archeologici primo stralcio | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 10-economie di gara residue(IVA comp) primo stralcio | 0 | 0 | 0 |
| 10-economie di gara residue(IVA comp) secondo stralcio | | 374.283,11 | 374.283,11 |
| Totale Somme a disposizione Amministrazione | 454.836,65 | 818.255,83 | 1.273.092,48 |
| Totale | 724.379,08 | 1.794.010,11 | 2.518.389,19 |

RILEVATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 363 del 17/04/2013 è stato disposto di:

- di prendere atto, ora per allora, della procura irrevocabile all'incasso n. 5209 di rep. del 28/10/2011, per Notar Annamaria Racioppi, Notaio in Potenza, notificato, a mezzo del Servizio postale con raccomandata A/R, alla Provincia di Brindisi con nota n. 14268 Cron.del 09/11/2011 del Servizio Notificazioni Atti Giudiziari, acquisita al Protocollo Generale in data 28/11/2011 al n. 97961 di prot., rinvenuta fra gli atti di questo Ente solo in data 01/02/2013, con il quale l'Impresa DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Guardia Perticara (PZ) P.I. n. 01314240761, ha conferito mandato per incassare, con l'obbligo della resa dei conti, le somme derivanti dal contratto di appalto sopra richiamato,

avente ad oggetto: "Costruzione strada di raccordo a sud di Mesagne SP45 SP69 2^ lotto 2^ stralcio", decurtate delle somme già pagate, mediante accredito sul conto corrente aperto, presso la Filiale di Corleto Perticara (PZ) della BANCA POPOLARE DI BARI - Società Cooperativa per Azioni, sita in Via Zanardelli n. 22, individuato dal codice IBAN, così come riportato nell'atto di procura irrevocabile all'incasso sopra richiamato.....;

VISTO che il Responsabile del Procedimento, ha trasmesso copia del 7^ S.A.L. dei lavori a tutto 28/09/2012 unitamente al Certificato n°7 per il pagamento della 7^ rata lavori dell'importo di € 100.500,00 oltre IVA;

RITENUTO in questa sede :

- dover prendere atto ed approvare il 7°SAL dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2012 unitamente al Certificato n°7 per il pagamento della 7^ rata lavori dell'importo di € 100.500,00 oltre IVA;
- dover procedere alla liquidazione e al pagamento alla ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. della somma di € 121.605,00 (I.V.A. compresa), a saldo della fattura N. 28 del 28/09/2013 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta;
- dover dare atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si e' verificata la condizione legale di efficacia prevista dall' art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012 convertito in legge n° 134/12 mediante pubblicazione delle informazioni, di cui al comma 2 del citato art. 18, al n. 455 di rep. del 22/02/2013, in apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell' ambito dei dati della sezione "trasparenza, valutazione e merito" di cui al D.L.vo n° 150/2009;

VISTI

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto);

il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giuntales n°363 del 10/12/2002 e da ultimo con delibera di G. P. n. 200 del 21.06.2005;

D E T E R M I N A


- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare il 7^ S.A.L. dei lavori a tutto 28/09/2012 unitamente al Certificato n°7 per il pagamento della 7^ rata lavori dell'importo di € 100.500,00 oltre IVA;
- 3) di liquidare e pagare alla Ditta DONNOLI COSTRUZIONI S.r.l. la somma di € 121.605,00 (I.V.A. compresa), relativa al Certificato n. 7 per il pagamento della settima rata lavori, a saldo della fattura N. 28 del 28/09/2012 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta;
- 4) di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'impresa DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Guardia Perticara (PZ) P.I. n.01314240761 per la complessiva somma di € 121.605,00 (I.V.A. compresa, a saldo della fattura N. 28 del 28/09/2012 di pari importo, presentata dalla stessa Ditta, e per essa alla *BANCA POPOLARE DI BARI -Società Cooperativa per Azioni - Filiale di Corleto Perticara (PZ), sita in Via Zanardelli n. 22, individuata dal codice IBAN, così come riportato nell'atto di procura irrevocabile all'incasso sopra richiamato,* – imputando la somma sul Cap. 4922 imp. 1142-1/03;

Favorevole, ai meri fini della copertura finanziaria, (liquidazione n. 635/2013)
- Facendo, tuttavia, presente che, sulla base dei dati ad oggi disponibili e
trattandosi di spesa interamente incidente sul patto di stabilità, il
conseguente pagamento non risulta compatibile con il rispetto dei limiti di
pagabilità imposti dalla vigente normativa per il corrente esercizio. (TT/9/A/B)
Nota Entrata n. 461/2013 di € 121.605,00 - acc.n. 391/2006.

Data, 26/04/13

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anne Carmela PICOCO)





5) di dare atto che l'opera complessiva del suddetto Raccordo (2° Lotto 1° e 2° Stralcio) è finanziato con Mutui e fondi propri, giusta determinazione dirigenziale n. 508 del 31/03/2009, come di seguito specificato:

| CAP | IMPEGNI | IMPORTI |
|-----------|-----------|--------------|
| 4984 | 1306/01 | 1.032.913,80 |
| 5150 | 1597/05 | 800.000,00 |
| 5181/G.R. | 28-04/03 | 350.000,00 |
| 4922 | 1142-1/03 | 154.425,52 |
| 4913 | 1458-4/03 | 75.000,00 |
| 4991 | 991-1/02 | 44.293,05 |
| 4923 | 1143-1/03 | 47.100,54 |
| 4987 | 1144-2/03 | 17.041,06 |

6) si dà atto che il presente provvedimento può essere assunto in quanto si è verificata la condizione legale di efficacia prevista dall' art. 18 del D.L. 83 del 22-06-2012 convertito in legge n° 134/12 mediante pubblicazione delle informazioni, di cui al comma 2 del citato art. 18, al n. 455 di rep. del 22/02/2013, in apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell' ambito dei dati della sezione "trasparenza, valutazione e merito" di cui al D.L.vo n° 150/2009;

7) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l'Ing. Giuseppe Scarafile

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Ing. Vito INGLETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
VEDASI PARERE CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____ - 6 MAG. 2013 _____ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to ROSATO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to CHIONNA

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.*

Brindisi, li _____ - 6 MAG. 2013 _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PRETE Fernanda



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3,
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

F.to CHIONNA
