



## PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

### ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 708

del 18-04-2012

SERVIZIO: VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione. lungo la rete stradale prov.le. Presa d'atto e approvazione atti finali e C.R.E.. Liquidazione ditta esecutrice.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 16-04-2012

**Il Segretario Generale**  
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 16-04-2012

**Il Direttore Generale**  
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

## PREMESSO che

- con deliberazione di C.P. n°12/7 del 07/04/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009-2011 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2009, tra i quali, il progetto dei lavori di "manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale", dell'importo complessivo di € 700.000,00-;
- con deliberazione di C.P. n°11/7 del 07/04/2009, esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, venivano approvati gli studi di fattibilità, i progetti preliminari dei lavori pubblici e, indicata altresì, la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – tra cui quello relativo ai lavori di cui trattasi-(art.128 comma 6 del D.Lgs.163/2006);

## DATO ATTO che

- con deliberazione di G.P. n°183 del 18/06/2009, veniva approvato in uno ai relativi elaborati tecnici il progetto preliminare-definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale, dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 515.000,00 per lavori a base d'asta ed € 185.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n°1803 del 24/11/2009, veniva approvato nei suoi elaborati tecnici il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 559.958,00 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed € 130.042,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo un quadro economico articolato come di seguito:

A) Lavori a base d'asta		<b>€ 559.958,00</b>
B) Oneri per la sicurezza		<b>€ 10.000,00</b>
		<b>€ 569.958,00</b>
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per incentivo di progettaz. ed oneri riflessi (2,00% art.92 D.lgs.163/2006)	€ 11.399,16	
2) per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00	
3) per imprevisti	€ 667,70	
4) per oneri fiscali (IVA su A,B,C2 e C3)	€ 114.725,14	
contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
In uno	€ 130.042,00	<b>€ 130.042,00</b>
TOTALE		<b>€ 700.000,00</b>

- con la stessa D.D. n°1803 del 24/11/2009, veniva tra l'altro:
  - stabilito di far luogo all'appalto dei lavori di cui trattasi, a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;
  - approvati con gli elementi di cui all'art.192 del D.Lgs.267/2000:
    - a) il bando di gara di procedura aperta;
    - b) il disciplinare di gara;
    - c) lo schema di istanza ammissione e dichiarazione unica;
    - d) lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice;
- con determinazione dirigenziale n°446 del 15/03/2010 si:
  - prendeva atto delle operazioni di gara, come da Verbali del 29/01/2001, del 01 e 03/02/2010 e del 16/02/2010;
  - approvavano le suddette operazioni di gara e si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta SICURVIE SERVICE S.r.l. corrente in

- Lusciano (CE) per il ribasso offerto del 39,463% corrispondente al prezzo contrattuale di € 338.981,77 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- prendeva atto della seconda classificata nella ditta CI.GI.ESSSE S.r.l. corrente in Maserà di Padova (PD) per il ribasso offerto del 39,448%;
  - rideterminava il quadro economico a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, come di seguito:

A) Lavori al netto del ribasso		<b>€ 338.981,77</b>
B) Oneri per la sicurezza		<b>€ 10.000,00</b>
		<b>€ 348.981,77</b>
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per incentivo di progettaz. ed oneri riflessi (2,00% art.92 Dlgs.163/2006)	€ 11.399,16	
2) per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00	
3) per imprevisti	€ 667,70	
4) per oneri fiscali (IVA su A,B,C2 e C3)	€ 70.529,894	
5) contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
6) economie di gara (compresa IVA)	<u>€ 265.171,47</u>	
	In uno	€ 351.018,23
	TOTALE	<b>€ 351.018,23</b>
		<b>€ 700.000,00</b>

#### PRECISATO che

- con determinazione dirigenziale n°719 del 03/05/2010 veniva preso atto della variazione di ragione sociale e sede della SICURVIE SERVICE S.r.l. corrente in Lusciano (CE) in VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma;
- con determinazione dirigenziale n°1458 del 19/08/2010 veniva autorizzato il subappalto di parti delle opere in favore della ditta GLOBAL WorK S.r.l. di Fragagnano (TA);
- in data 23/04/2010 veniva sottoscritto il verbale di consegna tra il Direttore dei lavori e l'impresa VIA VAI ROAD S.r.l. senza eccezioni e/o riserva alcuna;
- in data 14/06/2010 veniva stipulato il contratto REP n°3856 e registrato in Brindisi il 01/07/2010 al n°362 serie 1^;
- con determinazione dirigenziale n°311 del 08/03/2011 veniva preso atto approvato il 1^SAL dei lavori a tutto il 20/10/2010, unitamente al certificato di pagamento n°1 dell'importo di € 152.570,35 oltre IVA e, disposto, di procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta somma in favore della ditta VIA VAI ROAD S.r.l.;
- in data 30/03/2011 veniva redatta apposita perizia suppletiva che non trovava approvazione superiore per le ragioni e i pareri espressi con la determinazione dirigenziale n°646 del 19/05/2011;
- in data 22/04/2011, veniva redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal D.L. dall'impresa esecutrice e vistato dal R.U.P. e con il quale si certificava l'ultimazione in pari data e con il quale si assegnava un periodo di giorni 40 per dare ultimati alcuni aspetti di dettaglio non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n°1179 del 12/08/2011 veniva preso atto e approvato il 2^SAL dei lavori a tutto il 10/05/2011, unitamente al certificato di pagamento n°2 dell'importo di € 189.763,12 oltre IVA (contabilità firmata con riserva dall'impresa appaltatrice) e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta somma in favore della VIA VAI ROAD S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n°1354 del 09/09/2011, veniva approvata la relazione sulla maggiore spesa, necessaria ad eseguire interventi improcrastinabili di manutenzione della segnaletica e, rideterminato il quadro economico come di seguito:

A) Importo di lavori al netto del ribasso	<b>€ 367.360,06</b>
B) Oneri per la sicurezza	<b>€ 10.000,00</b>
	<b>€ 377.360,06</b>

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per incentivo di progettaz. ed oneri riflessi	€ 11.399,16

	(2,00% art.92 Dlgs.163/2006)		
2)	per pubblicazione atti di gara	€ 3.000,00	
3)	per imprevisti	€ 667,70	
4)	per oneri fiscali (IVA su A,B,C2 e C3)	€ 76.205,55	
5)	contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00	
6)	economie di gara (compresa IVA)	€ 231.117,53	
	In uno	€ 322.639,94	€ 322.639,94
	TOTALE		€ 700.000,00

- con determinazione dirigenziale n°1747 del 14/11/2011, veniva preso atto della Relazione riservata del R.U.P. e di quella del Direttore dei Lavori, in relazione alle riserve formulate dalla VIA VAI ROAD S.r.l. (apposte in calce al SAL n°2 sottoscritto in data 14/06/2011 ed esplicitate quale allegato al registro di contabilità) per come riportate al fine di farne parte integrante;
- con la sopra citata determinazione dirigenziale n°1747 del 14/11/2011, veniva disposto di rigettare le riserve avanzate dalla VIA VAI ROAD S.r.l. e di notificare copia dello stesso provvedimento alla predetta impresa;
- con nota A.R. prot. n°94448 del 18/11/2011 veniva notificata copia della D.D. n°1747 del 14/11/2011 alla VIA VAI ROAD S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n°1774 del 15/11/2011 veniva preso atto e approvato il 3° SAL dei lavori a tutto il 01/06/2011, unitamente al certificato di pagamento n°3 dell'importo di € 10.832,37 oltre IVA e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta somma in favore dell'impresa esecutrice;

**VISTO** che con nota prot. n°10580 del 07/02/2012, vistata anche dal Dirigente di servizio, il R.U.P. ha trasmesso copia degli atti finali costituiti come di seguito, ed ha precisato che l'impresa ha firmato la contabilità finale confermando le riserve già rigettate con la Determinazione Dirigenziale n°1747 del 14/11/2011:

- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- Stato finale dei lavori
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum
- Certificato relativo alla cessione dei crediti

## VISTI

Lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, con i quali la direzione lavori a seguito di revisione tecnico-contabile, liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:  
 Importo lavori a misura inclusi oneri di sicurezza € 376.409,73

<i>A detrarre</i>	certificato di pag. n°1	€ 152.270,35
	certificato di pag. n°2	€ 189.763,12
	certificato di pag. n°3	€ 10.832,37
		€ 353.165,84

*a dedurre inoltre* l'importo non corrisposto a n.2 operai per n.3 mesi € 8.370,00

*Resta il credito* all'impresa di netti € 14.873,89

E, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

<i>Importo netto autorizzato</i>	€ 377.360,06
<i>Importo netto eseguito</i>	€ 376.409,73

*Minore spesa* € 950,33

e dai quali si evince

- ✓ che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale sono stati

- regolarmente eseguiti dalla VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma, nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione lavori ultimati in data 22/04/2011, quindi in tempo utile e che gli stessi hanno comportato una minore spesa pari ad € 950,33;
- ✓ che l'impresa nella sottoscrizione dei sopra riportati atti contabili ha sottoscritto confermando le riserve n°1 e 2 già esplicitate nel SAL n°2 e già rigettate con la D.D. n°1774 del 15/11/2011;

**RITENUTO**, in questa sede dover

- ✓ prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale come sopra elencati;
- ✓ prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato finale e C.R.E.;
- ✓ dare atto che l'impresa ha sottoscritto i predetti atti contabili confermando le riserve espresse nel SAL n°2, già rigettate con la D.D. n°1774 del 15/11/2011, notificata conseguentemente alla VIA VAI ROAD S.r.l. con nota AR prot. n°94448 del 18/11/2011
- ✓ dar corso al pagamento dovuto all'impresa esecutrice e, per l'importo pari ad € 14.873,89 oltre IVA;
- ✓ svincolare la cauzione definitiva di € 102.822,00= prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa n.D8007073012 rilasciata in data 22/04/2010 dalla Milano Assicurazioni S.p.A., Divisione SASA, Gruppo Fondiaria Sai, con sede legale in via Senigallia, 18/2-20161 Milano- agenzia 4892 GEASS S.r.l., viale Europa,35 81031 Aversa (CE);

**VISTI**

- il D.Lgs.163/2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture .....*);
- il D.P.R. 05/10/2010 n°207 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.n°163, recante "Codice dei contratti .....*";

**ACCERTATA** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. nn.21 e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002

## **D E T E R M I N A**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale dei *lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale lungo la rete stradale provinciale* eseguiti dalla ditta VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma, trasmessi dalla direzione lavori costituiti da:
  - Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
  - Stato finale dei lavori
  - Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum
  - Certificato relativo alla cessione dei crediti
- 3) di prendere atto ed approvare le risultanze dello Stato finale e del Certificato di regolare Esecuzione, con i quali la direzione dei lavori, a seguito di revisione tecnico-contabile liquida il credito dovuto all'impresa esecutrice come di seguito:

Importo lavori a misura inclusi oneri di sicurezza	€ 376.409,73
<i>A detrarre</i>	
certificato di pag. n°1	€ 152.270,35
certificato di pag. n°2	€ 189.763,12
certificato di pag. n°3	€ 10.832,37
	€ 353.165,84
<i>a dedurre inoltre</i> l'importo non corrisposto a n.2 operai per n.3 mesi	€ 8.370,00
<i>Resta il credito</i> all'impresa di netti	€ 14.873,89

E, pertanto dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa, risulta:

Importo netto autorizzato	€ 377.360,06
Importo netto eseguito	€ 376.409,73
<i>Minore spesa</i>	€ 950,33

e dai quali si evince che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, della pubblica illuminazione e della segnaletica sperimentale sono stati regolarmente eseguiti dalla VIA VAI ROAD S.r.l. corrente in Roma, nel rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione lavori ultimati in data 22/04/2011, quindi in tempo utile e che gli stessi hanno comportato una minore spesa pari ad € 950,33=;

- 4) di dare atto che la VIA VAI ROAD S.r.l., ha sottoscritto i predetti atti contabili( stato finale e Relazione sul conto finale e C.R.E.) confermando le riserve espresse nel SAL n°2, già esaminate e rigettate giusta determinazione dirigenziale n° n°1774 del 15/11/2011, notificata conseguentemente all'impresa con nota AR prot. n° n°94448 del 18/11/2011;
- 5) di liquidare alla ditta VIA VAI ROAD S.r.l. la somma di € 14.873,89 (oltre IVA) relativa allo stato finale dei lavori di cui trattasi;
- 6) di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta VIA VAI ROAD S.r.l. per la somma di € 14.873,89 (oltre IVA), dietro presentazione di apposita fattura, polizza di cui all'art.24 delle condizioni Integrative al C.S.A. e attestazione comprovante la regolarità contributiva;
- 7) di darsi atto che i lavori di cui trattasi sono finanziati con le risorse assunte sul cap. 5184/2009 imp. n°653/09 per € 445.000,00 e sul cap.5184/2010 imp. n°50/2010 per € 255.000,00-T2,- F06,- S01, -I01,- SIOPE 2102;
- 8) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 102.822,00= prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante polizza fidejussoria assicurativa n.D8007073012 rilasciata in data 22/04/2010 dalla Milano Assicurazioni S.p.A., Divisione SASA, Gruppo Fondiaria Sai, con sede legale in via Senigallia, 18/2-20161 Milano- agenzia 4892 GEASS S.r.l., viale Europa,35 81031 Aversa (CE);
- 9) di darsi atto che di darsi atto che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs.163/2006 è l'ing. Giuseppe Scarafile coadiuvato per la parte amministrativa di cui alla legge 241/90 e successiva L.15/2005 dalla Sig.ra Maria Grazia Saponaro.


IL DIRIGENTE del Servizio  
F.to - Dott. Ing. Vito INGLETTI -

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. PRDPT 45/2012.


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Nel prendere atto di quanto riportato al punto 6) del dispositivo, si esprime parere favorevole ai meri fini della copertura finanziaria, atteso che l'intervento trova copertura sul cap. 5184, imp. 653/2009 e 50/2010 - facendo, tuttavia, presente che, trattandosi di spesa interamente incidente sul patto di stabilità, sulla base dei dati attualmente disponibili, il conseguente pagamento non risulta compatibile con i limiti di pagabilità imposti dalla vigente normativa. (AA/39).

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
F.to (Dott.ssa Anna Carmela PICOCO)







---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

**VEDASI ALLEGATO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PICOCO ANNA CARMELA

---

---

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi 1.8. APR. 2012..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 3. MAG. 2012.....
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

**F.to GIANNONE**

---

Il Responsabile

Segreteria Atti Amministrativi

**F.to GIANNFRIDA**

---

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE

Segreteria Atti Amministrativi

**F.to GIANNFRIDA**

---