



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 765

del 03-05-2012

SERVIZIO: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione ordinaria - 1^ Stralcio - Presa atto ed approvazione 5^ SAL unitamente al 5^ Certificato di pagamento - IMPREDIT G. I. S.r.l.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 26-04-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 26-04-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio Provinciale n. **19/8** del 29.5.2008, esecutiva ai sensi di legge, e venivano approvati gli studi di fattibilità, i progetti preliminari dei lavori pubblici, ed indicata la stima sommaria dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, tra i quali è annoverata l'opera di cui trattasi;
- con successiva delibera del Consiglio Provinciale n° **20/8** del 29.05.2008, del pari esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale Lavori Pubblici 2008-2010, in uno con l'Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell'anno 2008, tra i quali anche il progetto dei "Fornitura e posa in opera di elementi per l'impianto di

pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici in prossimità di punti critici della viabilità e di zone abitate e relativa manutenzione ordinaria”, dell’importo complessivo di € 900.000,00;

- tale intervento è stato riportato nel Bilancio di previsione 2008 approvato con deliberazione della Consiglio Provinciale n. **21/08** del 29.05.2008, e nel P.E.G. per l’Esercizio 2008 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. **155** del 17.06.2008, e individuato tra gli obiettivi relativi al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti;
- con deliberazione di G.P. n.25 del 29/01/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei “Fornitura e posa in opera di elementi per l’impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione ordinaria-1^ Stralcio -”, redatto dal Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti e che comporta una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 618.910,08 per lavori a base d’asta, ed € 281.089,92 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 654 del 27-04-2010 è stato approvato il progetto esecutivo di “Fornitura e posa in opera di elementi per l’impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione ordinaria-1^Stralcio^”, redatto dal Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, che comporta una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 619.662,08 per lavori a base d’asta, ed € 280.337,92 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1354 del 30-07-2010 di questo Servizio, veniva disposto, tra l’altro, di:
 - di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di che trattasi *IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi, Partita I.V.A./C.F. n. 02246040741, che ha offerto il ribasso del 22,626% corrispondente al prezzo di € 471.719,94 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 481.719,94 oltre IVA;*
 - di prendere atto che *L’Impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l., ha dichiarato, nell’Istanza di Ammissione, che intende riservarsi la facoltà di “subappalto, come segue:” i lavori appartenenti alla categoria prevalente nei limiti del 30%” e dichiara, altresì, che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre Ditte partecipanti alla gara in forma singola o in associazione ed è consapevole che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;*
 - autorizzare la società *S. Teresa S.p.a. alla prosecuzione del servizio di che trattasi, già affidato con determinazione dirigenziale n. 717 del 30-04-2010 e con scadenza il 31/07/2010, a tutto il 31.08.2010, data presunta di definizione della procedura concorsuale de quo, per garantire la permanenza in servizio del lavoratore ex LSU e nelle more della consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria, così come da dichiarazione di impegno, resa in sede di gara, ad assumere e mantenere in servizio il lavoratore per tutta la durata del contratto, pari a 3 anni (1 anno per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e successivi 2 anni per la manutenzione straordinaria);*
 - di dare atto che, a seguito del ribasso conseguito in sede di gara è stata realizzata un’economia complessiva di € 165.530,57 per cui il nuovo quadro economico dei lavori di cui trattasi risulta così rideterminato:

A1) Importo lavori al netto del ribasso	€ 471.719,94	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta	€ 10.000,00	
Sommano	€ 481.719,94	€ 481.719,94
B) Somme a Disposizione dell’Amm.ne		
1) - per incentivo di progettazione + IRAP su oneri diretti incentivo prog.	€ 13.260,77	
2) - per pubblicazione atti di gara	€ 2.620,61	
3) - per manutenzione ordinaria e straordinaria per successivi due anni	€ 115.000,00	
4) - per imprevisti (IVA compresa)	€ 2.000,00	
5) per oneri fiscali (I.V.A. 20% su A+B2+B3)	€ 119.868,11	
5) per economie di gara (IVA inclusa)	€ 165.530,57	
	€ 418.280,06	€ 418.280,06
		€ 900.000,00

RILEVATO che

- in data 07/12/2010 è stato stipulato il contratto rep. n° 3877 con l’Impresa *IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi;*

- in data 30/08/2010 è stato redatto il con Verbale di Consegna Lavori, ai sensi degli artt. 129 comma 4 e 130 del D.P.R. 554/99, e sottoscritto dall'impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l., fissando la data per l'ultimazione dei lavori al 30/08/2011, mentre per le attività di manutenzione al 30/08/2013;
- con determinazione dirigenziale n. 251 del 25-02-2011, di questo Servizio, è stato disposto di prendere atto ed approvare il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 10.12.2010 unitamente al Certificato n°1 per il pagamento della prima rata lavori dell'importo di € 100.849,22 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n° 697 del 31-05-2011, di questo Servizio, è stato disposto di prendere atto ed approvare il 2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 13.05.2011 unitamente al Certificato n°2 per il pagamento della seconda rata lavori dell'importo di € 117.920,42 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n° 1740 del 14-11-2011, di questo Servizio, è stato disposto di prendere atto ed approvare il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 05/08/2011 unitamente al Certificato n°3 per il pagamento della terza rata lavori dell'importo € 114.846,20 oltre IVA;
- con nota n. 70279 di prot. del 30/08/2011 il Dirigente –R.U.P ha concesso una proroga di giorni 60 per dare ultimati i lavori, stabilendo quale nuova data quella del 30/10/2011;
- con successiva nota n. 105016 di prot. del 21/12/2011 il Direttore dei lavori ha concesso una ulteriore proroga per dare ultimati i lavori, stabilendo quale nuova data quella del 31/01/2012;
- con determinazione dirigenziale n° 2074 del 16-12-2011, di questo Servizio, è stato disposto di prendere atto ed approvare il 4° S.A.L. dei lavori a tutto il 12/12/2011 unitamente al Certificato n°4 per il pagamento della 4^ rata lavori dell'importo di € 101.984,30 oltre IVA;
- in data 31/01/2012 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa suddetta il Certificato di Ultimazione Lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 31/01/2012 e si assegna un termine di 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali;

RILEVATO,altresi, che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato disposto tra l'altro di:

- *di prendere atto ed approvare l'atto cessione di credito, per Notar Francesco Mazza, Notaio in Valenzano (BA), registrato in Bari in data 15/12/2010 al n. 33044, notificato alla Provincia di Brindisi in data 17/12/2010 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n.110897 in data 20/12/2010, con il quale l'Impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi, Partita I.V.A/C.F. n. 02246040741, ha ceduto i crediti relativi a singole fatture e crediti derivanti da contratto mediante accredito sul conto corrente dedicato individuato dal codice IBAN, così come riportato nell'atto di cessione di credito sopra richiamato, atto che sebbene non materialmente allegato è parte integrante e sostanziale della presente determinazione in favore della Società Banca IFIS S.p.a. (già I.F.I.S. – ISTITUTO DI FINANZIAMENTO E SCONTO S.P.A.) con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio, 63 -(parte cessionaria), rappresentata dal Dott. Ranito Tommaso, nato a Bari il 16/04/1960, responsabile della filiale di Bari;*
- *Prendere atto tra l'altro che l'Impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi con il suddetto atto di cessione ha ceduto i crediti, presenti e futuri vantati nei confronti della Provincia di Brindisi a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del contratto n. 3877 di rep. del 07/12/2010 avente per oggetto l'appalto per fornitura e posa in opera di elementi per l'impianto di pubblica illuminazione alimentato con energia prodotta da pannelli fotovoltaici e relativa manutenzione ordinaria-1° stralcio, e sue eventuali implementazioni, varianti, proroghe e/o rinnovi, nonché, occorrendo, a titolo indennitario per causali comunque riferibili al contratto stesso.*

VISTO che il Direttore dei Lavori, con apposita nota, ha trasmesso copia del 5^ S.A.L. dei lavori a tutto il 29/02/2012 unitamente al Certificato n°5 per il pagamento della 5^ rata lavori dell'importo di € 41.646,22 oltre IVA;

VISTI

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici.) e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il capitolato generale di appalto);
- il D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché degli artt. nn.21 e 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22.12.1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n. 200 del 21.06.2005;

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto ed approvare il 5[^] S.A.L. dei lavori a tutto il 29/02/2012 unitamente al Certificato n°5 per il pagamento della 5[^] rata lavori dell'importo di € 41.646,22 oltre IVA;
3. di liquidare e pagare all'Impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi la somma di € 50.391,93 (I.V.A. compresa), relativa al Certificato n. 5 per il pagamento della quinta rata lavori ponendo la somma a carico della seguente voce di bilancio: Cap. 5144741 imp. 1541-1/08;
4. di autorizzare, in conseguenza, il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'impresa dell'Impresa IMPREDIT GENERAL IMPIANTI S.r.l. con sede in Brindisi della somma di € 50.391,93 (I.V.A. compresa), a saldo della fattura N. 10 del 09/03/2012, presentata dalla medesima impresa, relativa al pagamento della 5[^] rata di pagamento dei lavori di che trattasi, e per essa alla Società Banca IFIS S.p.a. con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, come da indicazioni acquisite agli atti, con la quale l'Impresa suddetta ha sottoscritto un contratto di factoring, giusta atto cessione di credito, registrato in Bari in data 15/12/2010 al n. 33044, per Notar Francesco Mazza, Notaio in Valenzano (BA);
5. di darsi atto che l'intervento di cui trattasi è finanziato con le disponibilità finanziarie previste sul cap. 5144741 imp. 1541-1/08, giusta Del. G..P. n.25 del 29/01/2010;
6. di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art 10 del D.Lgvo 163/2006 è l'ing. Vito Ingletti con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Saponaro per gli adempimenti di cui alla L.241/90 e successiva L.15/2005.

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI Vito

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: VEDASI ALLEGATI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____
del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

**Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi**

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) **Al Sig. Presidente**
- b) **Ai Signori Assessori**
- c) **Al Sig. Segretario Generale**
- d) **IL RESPONSABILE**
- a) **Al Collegio dei Revisori**

Segreteria Atti Amministrativi

.....