



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1775

del 09-10-2012

SERVIZIO: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO: VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: Lavori di sistemazione straordinaria della SP n.92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direz.SS 379. Presa d'atto proroghe ult. lav..Preso d'atto e appr.2^SAL unitamente al Cert.pag. n.2. Liquidazione e pagamento Ditta.

L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di ottobre.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 05-10-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole

Li, 05-10-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che

- con deliberazione di G.P. **n°113 del 07/05/2010**, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato nei suoi elaborati tecnici (per le ragioni espresse nella stessa) il progetto preliminare-definitivo dei lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379 dell'importo complessivo di € 1.117.182,06 di cui € 879.099,93 per stima lavori € 15.870,13 per stima complessiva della sicurezza ed € 222.212,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

A) Stima dei lavori	€ 879.099,93
B) Stima complessiva della sicurezza	€ <u>15.870,13</u>

Totale **€ 894.970,06**

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1. per incentivi progett.ed Irap (2,00%art.92 DLgs.163/06)	€ 19.128,36
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.866,36
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00
7. per oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ <u>182.967,28</u>

In uno **€ 222.212,00**

TOTALE complessivo **€ 1.117.182,06**

- con la stessa deliberazione giuntales, veniva dato atto che al finanziamento dei lavori oggetto si sarebbe fatto fronte con Mutuo Cassa DD.PP. -originariamente contratto per altra opera- e assunto sui cap.1826 (Entrata) e cap.2162611 (Spesa), ma pur sempre subordinato ad autorizzazione della CDP S.p.A.;
- a seguito di istruttoria per il diverso utilizzo della somma già prestata, la CDP S.p.A., (per quanto dettato dall'art.61 comma 7-bis del D.L.25/06/2008 n.112 introdotto dall'art.18 comma 4 sexies del d.L. 185/2008 convertito in legge n.2/2009) comunicava che la percentuale dell'1,5% quale incentivo alla progettazione non poteva essere ammessa a finanziamento, per cui invitava codesto Ente, a voler richiedere l'importo ridotto del diverso utilizzo o, a volere rideterminare il quadro economico per l'intero importo progettuale;
- in conseguenza di tanto, veniva rideterminato il quadro economico e riapprovato con deliberazione di G.P. **n°225 del 08/10/2010**, come di seguito:

A) Stima dei lavori	€ 879.099,93
B) Stima complessiva della sicurezza	€ <u>15.870,13</u>

Totale **€ 894.970,06**

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1a. per incentivi progett. (0,50% art.92 DLgs.163/06)	€ 4.474,85
1b. per incentivi progett. (1,50% art.92 D.Lgs.163/06) a carico Stazione Appaltante	€ 14.653,51

2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti irap ed arrotondamenti	€ 18.077,62
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 250,00
7. per oneri fiscali (IVA 20% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ 185.409,53
In uno	€ 236.865,51
Totale soggetto a finanz.Cassa DD.PP.	€ 1.117.182,06
Totale complessivo	€ 1.131.835,57

- con la sopra menzionata deliberazione giunta n°225/2010 veniva confermato che al finanziamento dei lavori di cui trattasi, si sarebbe fatto fronte per € 1.117.182,06 con Mutuo Cassa DD.PP. –originariamente contratto per altra opera-assunto sui cap.1826 (E) e cap.2162611 (S) subordinando lo stesso ad apposita autorizzazione da parte della CDP e che per l'ulteriore somma di € 14.653,51 si sarebbe fatto fronte, altresì con somme a carico di questa Provincia e con utilizzo di quota parte delle economie registrate in sede di gara di lavori già conclusi e di cui al cap.4911/07;
- la CDP giusta nota acquisita al prot. n. 101319 del 18/11/2010 autorizzava, il diverso utilizzo della somma di € 1.117.182,06;

DATO ATTO che

- con determinazione dirigenziale n°352 dell'11/03/2011 veniva:
 - approvato in uno ai correlati elaborati tecnici, il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Viabilità, relativo ai *lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379*, dell'importo complessivo di € 1.131.835,57 di cui € 879.099,93 per lavori a base d'asta, € 15.870,13 per stima complessiva della sicurezza ed € 236.965,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo un quadro economico come sopra riportato e, approvati: il bando di gara di procedura aperta e lo schema di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice;
 - stabilito di far luogo all'appalto dei lavori a mezzo procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione dirigenziale n°1690 del 08/11/2011, ad espletamento della procedura concorsuale, veniva fra l'altro:
 - ✓ disposto di aggiudicare in via definitiva, l'appalto di cui trattasi in favore della BIEFFE Costruzioni S.r.l. avente sede in Acaya di Vernole (LE) per aver totalizzato punti 79,652 e, offerto l'importo, distinto come di seguito:
 - a) *prezzo globale del progetto proposto*
 - a1) € 1.118.158,16 (per lavori)
 - a2) € 15.870,13 (per oneri di sicurezza)
 - b) *prezzo offerto per l'esecuzione del progetto*
 - b1) € 862.400,41 (per lavori)
 - b2) € 15.870,13 (per oneri di sicurezza)
 - ✓ rideterminato il quadro economico generale come di seguito:

A) Importo lavori	€ 862.400,41
B) oneri della sicurezza	€ 15.870,13

Totale	€ 878.270,54
C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1a. per incentivi progett. (0,50% art.92 DLgs.163/06)	€ 4.474,85
1b. per incentivi progett. (1,50% art.92 D.Lgs.163/06) a carico Stazione Appaltante	€ 14.653,51
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti irap ed arrotondamenti	€ 18.077,62
5. indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00
7. per oneri fiscali (IVA 21% su A+B+C2+C3+C4+C5)	€ 191.173,11
8. per economie di gara (compresa IVA)	€ <u>10.810,94</u>
In uno	€ 253.565,03
Totale complessivo	€ 1.131.835,57

- con determinazione dirigenziale n°2227 del 30/12/2011, veniva preso atto e approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione straordinaria della SP n°92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, sviluppato dalla BIEFFE Costruzioni S.r.l., dopo l'aggiudicazione dei lavori e, realizzato nell'assoluto rispetto del progetto posto a base di gara, quale risultante dall'ottimizzazione e dalle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta;

RILEVATO che

- in data 10/01/2012 veniva stipulato il contratto Rep. n°3898 con l'impresa Bieffe Costruzioni S.r.l., registrato in Brindisi in data 20/01/2012 al n. 41 serie 1;
- con determinazione dirigenziale n°598 del 03/04/2012 veniva, fra l'altro, preso atto del processo Verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'Impresa e dalla Direzione Lavori in data 19/03/2012, con il quale veniva fissata la data per l'ultimazione degli stessi al 15/06/2012 (giorni 89 -art.52 del C.S.A.) e, autorizzato inoltre, il subappalto di parte dei lavori previsti nella categoria prevalente OG 3 (scavi, rimozione di cordoni stradali, strato di fondazione....) in favore della ditta GALLONE Cosimo di Ceglie Messapica (BR);
- con determinazione dirigenziale n°740 del 27/04/2012, veniva:
 - approvata, per le motivazioni nella stessa contenute, la perizia di variante tecnica e suppletiva;
 - assegnato un ulteriore periodo di giorni 20 per l'ultimazione dei lavori e, conseguentemente fissata al 05/07/2012
 - elevato l'importo complessivo progettuale e rimodulato il quadro economico come di seguito:

A) Importo lavori netti di perizia	€ 905.459,24
B) Stima complessiva della sicurezza di perizia	€ <u>15.870,13</u>
Totale	€ 921.329,37

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
1a. per incentivi progett. ed IRAP (art.92 DLgs.163/06)	€ 19.128,36
1b. per incentivi perizia di variante ed IRAP	

(2,13% su 43.058,83 –diff. tra € 921.329,37-€ 878.270,54-)	€ 917,15
2. per pubblicazione atti di gara	€ 5.000,00
3. allacciamento a pubblici servizi	€ 4.000,00
4. per imprevisti e lavori a fattura	€ 1.000,00
5. per indagini, prove di laboratorio etc.	€ 5.000,00
6. contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00
7. per oneri fiscali (IVA 21% su A, B, C2, C3, C4, e C5)	€ <u>196.629,17</u>

In uno € **232.049,68**

Totale complessivo € **1.153.379,05**

- con determinazione dirigenziale **n°907 del 18/05/2012** veniva autorizzato il subappalto di parte dei lavori previsti nella categoria prevalente OG 3 ed in particolare la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi (*tout venant-bynder-tappeto d'usura*) in favore della ditta IDET S.r.l. di San Giorgio Jonico (TA);
- con determinazione dirigenziale **n°953 del 06/06/2012** veniva autorizzato il subappalto di parte dei lavori previsti nelle categorie scorporabili OS 10 (segnaletica stradale non luminosa) e OS 12 (barriere e protezioni stradali) e, nei limiti previsti dalla vigente normativa, in favore della ditta DSS Impianti di Lazazzara Angelo, Cappa Domenico e Tempesta Michele S.n.c. di Triggiano (BA);
- con determinazione dirigenziale **n°967 del 08/06/2012** veniva preso atto ed approvato il 1^SAL dei lavori a tutto il 30/05/2012 unitamente al Certificato di pagamento n°1 dell'importo di € 478.600,00 oltre IVA e disposto di procedere alla liquidazione e al pagamento di tanto in favore della BIEFFE Costruzioni S.r.l.;

VISTO, che il Responsabile del procedimento con nota prot. **n. 62419 del 20/08/2012**, ha trasmesso:

- concessione proroga n.1 prot. **n°51744 del 02/07/2012** di giorni 30 (*trenta*) su richiesta inoltrata dalla Bieffe Costruzioni S.r.l. in data 26/06/2012 e acquisita al prot. gen. n°50531 del 27/06/2012 e con l'indicazione del 04/08/2012 quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi;
- concessione proroga n.2 prot. **n°58577 del 31/07/2012** di giorni 40 (*quaranta*) su richiesta inoltrata dalla predetta impresa in data 26/07/2012 e acquisita al prot. n°57883 in data 27/07/2012 e con l'indicazione del 13/09/2012 quale termine ultimo per l'ultimazione degli stessi;

VISTO, altresì che

- il Responsabile del procedimento con nota prot. **n°64957 del 06/09/2012** ha trasmesso il 2^ SAL dei lavori a tutto il 05/09/2012 unitamente al Certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata dei lavori dell'importo di € 391.400,00 oltre IVA;
- con la predetta nota il R.U.P. ha trasmesso inoltre il DURC della BIEFFE Costruzioni S.r.l. in corso di validità e le richieste di regolarità contributiva prot. n.20609575 del 05/09/012 (*relativa alla ditta appaltatrice*) e prot. n.20610150-20610369-206105210 del 05/09/012 (*relative alle ditte subappaltatrici*);

RITENUTO, pertanto dover

- prendere atto delle concessioni proroghe n.1 del 02/07/2012 e n.2 del 31/07/2012 con le quali il R.U.P. autorizza tanto fissando quale termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il 13/09/2012;

- prendere atto ed approvare il 2^SAL dei lavori in parola eseguiti a tutto il 05/09/2012 unitamente al certificato n°2 per il pagamento della seconda rata dei lavori dell'importo di € 391.400,00 oltre IVA;
- procedere alla liquidazione e al pagamento alla ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l. della somma di € 391.400,00 oltre IVA in misura del 21% e così per un totale di € 473.594,00=;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.n°267/2000, nonché degli artt.nn.21 e29 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.P. n°601 del 22/12/1998, come modificato con successiva deliberazione giunta n°363 del 10/12/2002

D E T E R M I N A


- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che a seguito di n.2 concessioni proroghe n°51744 del 02/07/2012 di giorni 30 (trenta) e n°58577 del 31/07/2012 di giorni 40 (quaranta), effettuate dal R.U.P., il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori di sistemazione straordinaria della SP n.92 "circonvallazione di Pezze di Greco" ed adeguamento della intersezione rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, eseguiti dalla BIEFFE Costruzioni S.r.l. corrente in Acaya di Vernole (LE) è fissato al 13/09/2012;
- 3) di prendere atto ed approvare il 2^SAL dei *lavori di cui trattasi*, eseguiti dalla predetta Impresa a tutto il 05/09/2012, unitamente al certificato n°2 per il pagamento della seconda rata lavori dell'importo di € 391.400,00 oltre IVA;
- 4) di liquidare alla ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di € 473.594,00 (IVA compresa) relativa al certificato n°2 per il pagamento della 2^rata lavori;
- 5) di autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento nei confronti della ditta BIEFFE Costruzioni S.r.l., per la complessiva somma di € 473.594,00 (IVA compresa), dietro presentazione di fattura di pari importo, secondo le modalità indicate dalla stessa Impresa e, attestazione comprovante la regolarità contributiva;
- 6) di darsi atto che i lavori di cui trattasi risultano finanziati per l'importo di € 1.117.182,06 con Mutuo Cassa DD.PP. assunto sul cap. 2162611 e, per la parte eccedente con fondi a carico di questa Provincia, assunta sul cap.4911 imp.680-10/2007 e imp.720-13/2009;
- 7) di darsi atto, che Responsabile unico del procedimento art.10 del D.Lgs 163/2006 è lo stesso Dirigente ing. Vito Ingletti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to INGLETTI Vito

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole ai meri fini della copertura finanziaria, prendendo atto di quanto riportato al punto 5) del dispositivo e dando atto che la spesa trova copertura sul cap. 2162611 - imp. 1550/2008 - facendo, tuttavia, presente che, trattandosi di spesa interamente incidente sul patto di stabilità, il conseguente pagamento non risulta, sulla base dei dati ad oggi disponibili, compatibile con i limiti di pagabilità imposti dalla vigente normativa per il corrente esercizio. (MT/2008/1.BIS).

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna ~~Carmela~~ PICOCO)



Allegato alla determinazione unificata n. 1785 del 09 OTT. 2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: vedasi allegato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n. _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, oggi ~~09 OTT. 2012~~ ^{24 OTT. 2012} e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

..... F.to GIANNONE

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

..... F.to CHIONNA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

..... F.to CHIONNA