



PROVINCIA DI BRINDISI  
SERVIZIO TECNICO

LICEO SCIENTIFICO "MONTICELLI" - BRINDISI.  
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE.

Progetto  
esecutivo



AII.I

CRONOPROGRAMMA

Redatto da:  
geom. Alessandro SARACINO

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Luigi RESTA

Il Dirigente

Dott. Ing. Sergio M. RINI

|               |            |            |       |  |
|---------------|------------|------------|-------|--|
| elaborato:    | aggiornato | aggiornato | file: |  |
| dicembre 2011 |            |            |       |  |

TABELLA ANALITICA GANTT

| T a b  |   |   |       |       |           |
|--|---|---|-------|-------|-----------|
| F A S I D I L A V O R O  | Z | I | g g L | g g C | d a t a I |
| E L C A N T I E R E  |   |   |       |       |           |
| lla recinzione e degli accessi al cantiere                             | 1 | 1 | 2     | 2     | 0 7 / 0 6 |
| epositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 1 | 1     | 1     | 0 7 / 0 6 |
| lla viabilità del cantiere   | 1 | 1 | 1     | 1     | 0 8 / 0 6 |
| impianto di messa a terra del cantiere                                 | 1 | 1 | 1     | 1     | 0 8 / 0 6 |
| impianto elettrico del cantiere  | 1 | 1 | 1     | 1     | 0 8 / 0 6 |
|  |   |   |       |       |           |
| naci interni (tradizionali)  | 1 | 1 | 2     | 4     | 1 0 / 0 6 |
| superfici interne  | 1 | 1 | 9     | 1 1   | 1 4 / 0 6 |
|  |   |   |       |       |           |
| onaci e rivestimenti esterni   | 1 | 1 | 5     | 5     | 2 7 / 0 6 |
| naci esterni (tradizionali)  | 1 | 1 | 4     | 4     | 0 4 / 0 7 |
| am m alorato di pilastri, travi, pareti                                | 1 | E | 5     | 5     | 1 1 / 0 7 |
| vim enti esterni   | 1 | E | 4     | 4     | 1 8 / 0 7 |
| e opere d'arte   | 1 | E | 4     | 6     | 2 2 / 0 7 |
| m arciapiedi   | 1 | E | 5     | 7     | 2 8 / 0 7 |
|  |   |   |       |       |           |
| T I E R E  |   |   |       |       |           |
| antiere  | 1 | 1 | 2     | 2     | 0 4 / 0 8 |

tribuite alle Fasi del Programma Lavori:

CANTIERE  
ESTERNA

E  
NTIERE

presenti nel Programma Lavori:

cataria  
altatrice  
definita>

essa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro  
essa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



